

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1107029-56	Nº TGOV 987764/2025	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DA ES	APelido EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA NOSSA PRAINHA	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA NOSSA PRAINHA
--------------------------------	---------------------------	------------------------	--	--	---

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
F	1.	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA NOSSA PRAINHA	472.552,24	% Período	17,84%	78,18%	3,98%									
			1\$		84.318,49	369.421,64	18.812,11									
F	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.321,34	% Período	100,00%											
			2\$		29.321,34											
F	1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.195,98	% Período	100,00%											
			2\$		9.195,98											
F	1.3.	ESTRUTURAL	254.365,28	% Período	18,01%	81,99%										
			2\$		45.801,17	208.564,11										
F	1.4.	PISO	80.199,42	% Período		100,00%										
			2\$			80.199,42										
F	1.5.	ESTRUTURA METÁLICA	53.551,90	% Período		100,00%										
			2\$			53.551,90										
F	1.6.	ACESSIBILIDADE	7.374,43	% Período			100,00%									
			2\$				7.374,43									
F	1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.106,21	% Período		100,00%										
			2\$			27.106,21										
F	1.8.	CALÇAMENTO	10.491,35	% Período			100,00%									
			2\$				10.491,35									
F	1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	946,33	% Período			100,00%									
			2\$				946,33									

Total: R\$ 472.552,24

Período:	%:	17,84%	78,18%	3,98%												
	Repasse:	69.564,25	304.779,42	15.520,33												
	Contrapartida:	14.754,24	64.642,22	3.291,78												
	Outros:	-	-	-												
Acumulado:	%:	17,84%	96,02%	100,00%												
	Repasse:	69.564,25	374.343,67	389.864,00												
	Contrapartida:	14.754,24	79.396,46	82.688,24												
	Outros:	-	-	-												
	Investimento:	84.318,49	453.740,13	472.552,24												
	Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%												

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

HOLAMBRA/SP

Local

11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Germano Jorge Francisco

CREA/CAU: 506.968.487-8

ART/RRT: 2620261417064