



**OBRA** Construção de campo de futebol com vestiário no Bairro Capela  
**LOCAI** Bairro Capela, Itapirapuã Paulista

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	mai/26	%	jun/26	%	jul/26	%	ago/26	%	set/26	%	out/26
<b>CONTRAPARTIDA</b>														
	1.0 CANTEIRO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA	7.326,98	100,0%	7.326,98										
	2.0 SERVIÇO COMPLEMENTAR - CONTRAPARTIDA	13.902,66	100,0%	13.902,66										
<b>CONVENIO</b>														
	1.0 INSTALAÇÕES	3.896,88	100,0%	3.896,88										
	2.0 DRENAGEM	26.370,99			20,0%	5.274,20	50,00%	13.185,50	30,00%	7.911,30				
	3.0 FECHAMENTO	36.149,87			20,0%	7.229,97	50,00%	18.074,94	30,00%	10.844,96				
	4.0 CALÇADA	15.348,19							100,00%	15.348,19				
	5.0 ARQUIBANCADA	39.762,57					50,00%	19.881,29	30,00%	11.928,77	20,00%	7.952,51		
	6.0 CAMPO	70.423,31	20,0%	14.084,66	50,00%	35.211,65	30,00%	21.126,99						
	7.0 ELETRICA GERAL	55.672,90							50,00%	27.836,45	30,00%	16.701,87	20,00%	11.134,58
	8.0 FUNDAÇÃO E ALVENARIA	48.947,67			20,0%	9.789,53	50,00%	24.473,83	30,00%	14.684,30				
	9.0 ESQUADRIA	8.053,43							100,00%	8.053,43				
	10.0 PINTURA E REVESTIMENTO	12.794,98									100,00%	12.794,98		
	11. HIDRAULICA	32.019,35												
	12. COBERTURA	15.555,93									100,00%	15.555,93		
		386.225,71												
VALORES TOTAIS			17,9%	39.211,19	36,08	57.505,36	63,74	96.742,55	0,18	96.607,40	36,08	53.005,29	63,74	11.134,58

Itapirapuã Paulista, 22 de abril de 2026

**DEC ENGENHARIA**  
Responsável técnico Projetos  
Deiciane J.A. Cunha

**PREFEITURA DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA**  
Responsável técnico Fiscalização  
Thais Ramos Andrade  
CREA 5070339036