



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DE BORACEIA

LOCAL: R. PROF. GERALDO RODRIGUES MONTEMOR, 645

Item	ETAPAS DE SERVIÇOS	MESES												VALOR R\$
		1 30	2 60	3 90	4 120	5 150	6 180	7 210	8 240	9 270	10 300	11 330	12 360	
A	SERVIÇOS PRELIMINARES /ADMINISTRAÇÃO / LIMPEZA / TERRALANAGEM	50,06%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	100,00%
		208.030,27	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,51	18.866,50	18.866,50	415.561,86
B	REFORMA EDIFICAÇÃO										50,00%	50,00%		100,00%
											78.361,81	78.361,81		156.723,62
B	AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÃO		30,00%	18,00%	8,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	11,00%	3,00%	100,00%
			752.343,27	451.405,96	200.624,87	125.390,54	125.390,54	125.390,54	125.390,54	125.390,54	125.390,54	275.859,21	75.234,34	2.507.810,89
C	INFRAESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO			28,00%				16,00%	16,00%			20,00%	20,00%	100,00%
				114.907,53				65.661,45	65.661,45			82.076,81	82.076,81	410.384,05
D	SERVIÇOS TÉCNICOS	90,00%											10,00%	100,00%
		173.337,35											19.259,71	192.597,06
E	LIMPEZA FINAL												100,00%	100,00%
													7.793,93	7.793,93
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		381.367,62	771.209,78	585.180,00	219.491,38	144.257,05	144.257,05	209.918,50	209.918,50	144.257,05	222.618,86	455.164,33	203.231,29	3.690.871,41