



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRINHA**  
CNPJ 74.163.833/0001-00

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                 |                |                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Câmara Municipal de Porteirinha                                                                                                                                                                                                                             |                                  | LOCAL: Avenida Dalton Cunha, 411 - Bairro Eldorado - Porteirinha/MG |                 |                | DATA: 03/09/2026        |                |
| OBRA: Reforma, Adequação e Ampliação da Câmara Municipal                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                     |                 |                | PRAZO DA OBRA: 03 MESES |                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                        | ETAPAS/DESCRIÇÃO                 | FÍSICO/<br>FINANCEIRO                                               | TOTAL<br>ETAPAS | MÊS 1          | MÊS 2                   | MÊS 3          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇOS PRELIMINARES            | Físico %                                                            | 0,15%           | 100,00%        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 1.460,12    | R\$ 1.460,12   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO                | Físico %                                                            | 5,64%           | 100,00%        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 56.399,02   | R\$ 56.399,02  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | INFRAESTRUTURA                   | Físico %                                                            | 1,07%           | 100,00%        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 10.737,54   | R\$ 10.737,54  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | SUPERESTRUTURA                   | Físico %                                                            | 5,20%           | 60,00%         | 40,00%                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 51.973,81   | R\$ 31.184,29  | R\$ 20.789,52           | R\$ 0,00       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPERMEABILIZAÇÃO                | Físico %                                                            | 0,04%           | 100,00%        |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 402,59      | R\$ 402,59     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                           | PAREDES, FECHAMENTO E DIVISÓRIAS | Físico %                                                            | 5,45%           | 60,00%         | 40,00%                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 54.488,81   | R\$ 32.693,29  | R\$ 21.795,52           | R\$ 0,00       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                           | COBERTURA                        | Físico %                                                            | 26,23%          | 60,00%         | 40,00%                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 262.183,71  | R\$ 157.310,23 | R\$ 104.873,48          | R\$ 0,00       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                           | ESQUADRIAS E FERRAGENS           | Físico %                                                            | 6,99%           |                | 40,00%                  | 60,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 69.855,76   | R\$ 0,00       | R\$ 27.942,30           | R\$ 41.913,46  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTOS                    | Físico %                                                            | 4,02%           |                | 70,00%                  | 30,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 40.197,39   | R\$ 0,00       | R\$ 28.138,17           | R\$ 12.059,22  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                          | SISTEMAS DE PISOS                | Físico %                                                            | 9,76%           |                | 40,00%                  | 60,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 97.530,75   | R\$ 0,00       | R\$ 39.012,30           | R\$ 58.518,45  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                          | FORRO                            | Físico %                                                            | 1,62%           |                | 100,00%                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 16.178,96   | R\$ 0,00       | R\$ 16.178,96           | R\$ 0,00       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     | Físico %                                                            | 1,90%           | 30,00%         | 30,00%                  | 40,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 19.012,14   | R\$ 5.703,64   | R\$ 5.703,64            | R\$ 7.604,86   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | Físico %                                                            | 8,75%           | 30,00%         | 35,00%                  | 35,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 87.509,92   | R\$ 26.252,98  | R\$ 30.628,47           | R\$ 30.628,47  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                          | CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR   | Físico %                                                            | 3,05%           | 30,00%         | 30,00%                  | 40,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 30.498,06   | R\$ 9.149,42   | R\$ 9.149,42            | R\$ 12.199,22  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                          | SPDA                             | Físico %                                                            | 5,50%           | 70,00%         | 30,00%                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 54.971,90   | R\$ 38.480,33  | R\$ 16.491,57           | R\$ 0,00       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                          | PINTURA                          | Físico %                                                            | 4,67%           |                |                         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 46.735,57   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                | R\$ 46.735,57  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                          | PCI                              | Físico %                                                            | 0,25%           |                |                         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 2.473,25    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                | R\$ 2.473,25   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES          | Físico %                                                            | 6,29%           |                |                         | 100,00%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 62.834,47   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                | R\$ 62.834,47  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL              | Físico %                                                            | 3,43%           | 40,00%         | 30,00%                  | 30,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 34.302,10   | R\$ 13.720,84  | R\$ 10.290,63           | R\$ 10.290,63  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Físico %                                                            | 100,0%          | 38,36%         | 33,11%                  | 28,53%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Financeiro                                                          | R\$ 999.745,87  | R\$ 383.494,29 | R\$ 330.993,98          | R\$ 285.257,60 |
| <div><div></div><div>José Magno Sarmento</div><div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div></div> <div><div></div><div>Waldinei Batista dos Santos</div><div>Carimbo e assinatura do prefeito</div></div> |                                  |                                                                     |                 |                | Observações:            |                |
| CREA/MG 32.278/D<br>CREA                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                     |                 |                |                         |                |