

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	SAO JOAO DO TRIUNFO				SAM	55	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	68	Repasse do Concedente				R\$	1.000.000,00	91,41%				
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE ATENDIMENTO À INFANCIA E À A				LOTE nº	1	Data	11/02/2026	Dias	70	Data	02/05/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente		R\$	94.000,88	8,59%				
Quantidade:	318,27		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.094.000,88	100,00%						
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
ITEM	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		360	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
	Data Início		2/5/26	2/6/26	3/7/26	3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27	8/4/27																	
	Data Fim		1/6/26	2/7/26	2/8/26	2/9/26	3/10/26	3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27	8/5/27																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																			1	42.616,13	3,90						
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	32,56	3,25						64,19												3	14.642,82	1,34						
3	FUNDACOES		%	100,00																			1	31.775,93	2,90						
4	ESTRUTURAS		%	21,15	38,21	16,34	9,53	9,35	4,15	1,27													7	159.025,66	14,54						
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%	1,09	15,08	13,53	10,72	10,72	16,18			32,68											7	81.422,03	7,44						
6	COBERTURA		%							40,82	55,73	3,45											3	163.718,92	14,96						
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%									86,26		13,74									2	140.537,73	12,85						
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%						22,30		3,97	20,79	20,91		32,03								5	83.658,50	7,65						
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%		9,11				18,42	4,73	2,59	17,44	3,80		43,91								7	51.128,48	4,67						
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%	0,56	4,15	3,59	0,66	4,06	4,04	4,59	5,27	20,45	17,17	7,76	27,70								12	321.621,43	29,40						
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%												100,00								1	2.816,42	0,26						
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%												100,00								1	1.036,83	0,09						
TOTAIS																										1.094.000,88	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	38.954,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38.954,38	3,56%						
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	3.661,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.661,75	0,33%						
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	4.358,59	434,55	-	-	-	-	-	8.591,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.384,65	1,22%						
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	409,71	40,85	-	-	-	-	-	807,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.258,17	0,12%						
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	29.045,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29.045,62	2,65%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.730,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.730,31	0,25%						
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	30.749,73	55.541,46	23.745,58	13.849,75	13.586,79	6.035,24	1.852,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	145.361,54	13,29%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.890,50	5.220,95	2.232,11	1.301,89	1.277,17	567,32	174,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13.664,12	1,25%						
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	812,25	11.226,14	10.069,49	7.977,14	7.977,14	12.044,49	-	-	24.319,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	74.425,93	6,80%						
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	76,35	1.055,27	946,54	749,86	749,86	1.132,19	-	-	2.286,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6.996,10	0,64%						
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	61.083,19	83.406,21	5.162,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	149.651,54	13,68%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	5.741,87	7.840,26	485,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.067,38	1,29%						
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	110.809,12	-	17.653,05	-	-	-	-	-	-	-	-	2	128.462,17	11,74%						
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	10.416,16	-	1.659,40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.075,56	1,10%						
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	17.050,87	-	3.035,49	15.896,93	15.991,10	-	24.495,83	-	-	-	-	-	-	-	5	76.470,22	6,99%						
8C	VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.602,80	-	285,34	1.494,33	1.503,18	-	2.302,63	-	-	-	-	-	-	-	5	7.188,28	0,66%						
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	4.258,78	-	-	-	8.609,26	2.211,65	1.212,06	8.148,81	1.774,56	-	20.520,18	-	-	-	-	-	-	-	7	46.735,30	4,27%						
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	400,33	-	-	-	809,28	207,90	113,94	766,00	166,81	-	1.928,92	-	-	-	-	-	-	-	7	4.393,18	0,40%						
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E	TESOURO	R\$	1.648,44	12.197,14	10.564,26	1.938,55	11.931,63	11.871,65	13.492,81	15.505,93	60.107,05	50.480,85	22.802,48	81.445,66	-	-	-	-	-	-	-	12	293.986,45	26,87%						
10C	ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	154,95	1.146,54	993,05	182,23	1.121,58	1.115,95	1.268,34	1.457,57	5.650,12	4.745,24	2.143,45	7.655,96	-	-	-	-	-	-	-	12	27.634,98	2,53%						
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.574,42	-	-	-	-	-	-	-	1	2.574,42	0,24%						
11C	EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,00	-	-	-	-	-	-	-	1	242,00	0,02%						
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947,74	-	-	-	-	-	-	-	1	947,74	0,09%						
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,09	-	-	-	-	-	-	-	1	89,09	0,01%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	105.569,01	83.658,07	44.379,33	23.765,44	33.495,56	55.611,51	78.640,64	111.751,20	224.443,33	68.246,51	40.455,53	129.983,83	-	-	-	-	-	-	-	12	999.999,96	91,41%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.923,57	7.863,94	4.171,70	2.233,98	3.148,61	5.227,54	7.392,29	10.504,72	21.097,89	6.415,23	3.802,85	12.218,60	-	-	-	-	-	-	-	12	94.000,92	8,59%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	115.492,58	91.522,01	48.551,03	25.999,42	36.644,17	60.839,05	86.032,93	122.255,92	245.541,22	74.661,74	44.258,38	142.202,43	-	-	-	-	-	-	-			1.094.000,88	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,56%	8,37%	4,44%	2,38%	3,35%	5,56%	7,86%	11,18%	22,44%	6,82%	4,05%	13,00%										1.094.000,88	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,56%	18,92%	23,36%	25,74%	29,09%	34,65%	42,51%	53,69%	76,13%	82,96%	87,00%	100,00%										OK	OK					
Resp. Técnico:				Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:									
RAFAEL GUIMARÃES DE LIMA - CAU A102796-4 - ART/RRT Nº 16137873										MARIO CEZAR DA SILVA																					
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARAMACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										11/02/2026 - qua	