

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Macro etapa / Serviços	Peso %	30 dias
1. Mobilização, Canteiro e Infraestrutura de Apoio	10,00%	12.597,32
2. Instalações Hidráulicas e Unidade de Tratamento	40,00%	50.389,26
3. Sistema de Bombeamento, Elétrico e Automação	40,00%	50.389,26
4. Testes, Comissionamento, As-Built e Entrega	10,00%	12.597,32
DESEMBOLSO MENSAL PREVISTO		125.973,16
PERCENTUAL MENSAL PREVISTO	100,00%	
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO		125.973,16

Detalhamento prático do planejamento

Infraestrutura e Base Hidráulica:

- Montagem do canteiro provisório e fixação da placa de identificação da obra.
- Assentamento das tubulações de interligação (PVC/PEAD/Aço) ligando o poço ao reservatório e à futura casa de química.
- Entrega e fixação do invólucro do painel elétrico no local e início do lançamento do cabeamento pesado.

Eletromecânica, Automação e Entrega:

- Descida do conjunto motobomba submersa (10 HP) e vedação técnica da cabeça do poço.
- Montagem interna do quadro de comando (inversor de frequência, relés, chaves e DPS).
- Instalação da bomba dosadora de cloro e reservatório químico.
- **Fase Final:** Realização de testes de estanqueidade, calibração da dosagem de cloro, testes de estresse elétrico, treinamento básico da equipe local, entrega dos manuais (*as-built*) e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.