

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	ARARUNA			SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	64	Repasso do Concedente		R\$	5.533.541,85	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data		12/11/2025	Dias	30	Data	22/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-		
Quantidade:	19.449,70		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	5.533.541,85	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
	8		1	2	3	4	5	6	7	8																
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			240	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início			22/12/25	22/1/26	22/2/26	25/3/26	25/4/26	26/5/26	26/6/26	27/7/26															
	Data Fim			21/1/26	21/2/26	24/3/26	24/4/26	25/5/26	25/6/26	26/7/26	26/8/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	67,80								32,20											2	5.339,26	0,00		
2	TERRAPLENAGEM	%	22,30	12,73	12,69	9,33	9,35	13,99	11,81	7,80												8	101.232,78	0,02		
3	DRENAGEM	%	43,39	13,37	8,71	7,36	4,06	7,34	12,69	3,08												8	1.482.661,47	0,27		
4	BASE / SUB-BASE	%	22,95	11,87	13,03	9,49	9,58	13,84	11,86	7,39												8	1.499.706,88	0,27		
5	REVESTIMENTO	%	22,95	11,87	13,03	9,49	9,58	13,84	11,85	7,39												8	1.334.401,25	0,24		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	28,49	12,29	13,50	8,38	8,18	12,09	10,51	6,57												8	263.732,55	0,05		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%								100,00												1	603.958,17	0,11		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								100,00												1	27.492,54	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	38,71				6,45		25,81	29,03												4	157.357,24	0,03		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	32,53		22,49				26,24		18,74											4	57.659,71	0,01		
TOTAIS																							5.533.541,85	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.620,06	-	-	-	-	-	-	1.719,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.339,26	0,10%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	22.575,98	12.884,97	12.847,35	9.440,36	9.464,74	14.164,75	11.955,96	7.898,67	-	-	-	-	-	-	-	-	8	101.232,78	1,83%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	643.300,82	198.262,39	129.161,66	109.095,11	60.217,87	108.862,73	188.168,87	45.592,02	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.482.661,47	26,79%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	344.150,42	177.995,84	195.415,55	142.330,57	143.701,09	207.561,10	177.791,29	110.761,02	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.499.706,88	27,10%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	306.234,88	158.388,84	173.858,12	126.627,66	127.859,98	184.675,05	158.185,94	98.570,78	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.334.401,25	24,11%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	75.134,06	32.420,93	35.607,06	22.090,82	21.569,00	31.877,62	27.715,31	17.317,75	-	-	-	-	-	-	-	-	8	263.732,55	4,77%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	603.958,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603.958,17	10,91%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	27.492,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27.492,54	0,50%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	60.912,48	-	-	-	10.152,08	-	40.608,32	45.684,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	157.357,24	2,84%			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	18.759,19	-	12.966,84	-	-	15.127,98	-	10.805,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	57.659,71	1,04%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.474.687,89	579.952,97	559.856,58	409.584,52	372.964,76	562.269,23	604.425,69	969.800,21	-	-	-	-	-	-	-	-		5.533.541,85	100,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	1.474.687,89	579.952,97	559.856,58	409.584,52	372.964,76	562.269,23	604.425,69	969.800,21	-	-	-	-	-	-	-	-		5.533.541,85	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	26,65%	10,48%	10,12%	7,40%	6,74%	10,16%	10,92%	17,53%										5.533.541,85	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	26,65%	37,13%	47,25%	54,65%	61,39%	71,55%	82,47%	100,00%										OK	CORRIGIR				
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:					data:		
ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR - CREA PR-141.864/D - ART/RRT Nº 1720256706216										GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						12/11/2025 - qua				