

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município: CIDADE GAUCHA			SAM	69	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	87	Repasso do Concedente		R\$	14.505.953,99	100,00%									
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	12/12/2025	Dias		30		Data	21/01/2026	Sigla	SEAB	Nº	nº dias		180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-								
Quantidade: 81.564,98 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																													
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE	TOTAL	% S/								
ITEM		6	1	2	3	4	5	6													ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL									
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: ok			180	30	30	30	30	30	30																							
	Data Início		21/1/26	21/2/26	24/3/26	24/4/26	25/5/26	25/6/26																								
	Data Fim		20/2/26	23/3/26	23/4/26	24/5/26	24/6/26	25/7/26																								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	3.658,66	0,00									
2	TERRAPLENAGEM	%	57,22	29,44	13,34																3	341.151,33	0,02									
3	DRENAGEM	%		59,90	40,10																2	481.579,59	0,03									
4	BASE / SUB-BASE	%	40,93	44,39	13,03	0,67	0,98														5	5.877.897,57	0,41									
5	REVESTIMENTO	%				27,97	44,92	27,11													3	7.052.637,90	0,49									
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-									
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					67,08	32,92													2	327.192,09	0,02									
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%					53,75	46,25													2	147.531,54	0,01									
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-									
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-									
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	17,56	17,57	16,88	15,86	16,44	15,70													6	274.305,31	0,02									
TOTAIS																							14.505.953,99	1,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE	TOTAL	% S/									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.658,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.658,66	0,03%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	195.196,88	100.451,33	45.503,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	341.151,33	2,35%									
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	288.461,62	193.117,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	481.579,59	3,32%									
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	2.405.680,18	2.609.259,51	765.674,80	39.488,42	57.794,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.877.897,57	40,52%									
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	1.972.742,64	3.167.754,87	1.912.140,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.052.637,90	48,62%									
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	219.479,74	107.712,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	327.192,09	2,26%									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	79.296,18	68.235,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	147.531,54	1,02%									
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	48.162,88	48.192,73	46.295,18	43.493,63	45.087,17	43.073,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	274.305,31	1,89%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	2.652.698,60	3.046.365,19	1.050.591,07	2.055.724,69	3.569.412,62	2.131.161,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.505.953,99	100,00%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	2.652.698,60	3.046.365,19	1.050.591,07	2.055.724,69	3.569.412,62	2.131.161,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.505.953,99	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	18,29%	21,00%	7,24%	14,17%	24,61%	14,69%													14.505.953,99	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	18,29%	39,29%	46,53%	60,70%	85,31%	100,00%													OK	OK									
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:							data:								
SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 1720257356294										ALEXANDRE LUCENA																						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										12/12/2025 - sex		

Quem assinará o cronograma e o orçamento? [O] = Orçamentista

O

 (ver na aba "Dados_Obra" essa escolha)
[P] = Projetista