

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	GUAPOREMA		SAM	32	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	40	Repasse do Concedente				R\$ 11.138.768,73	100,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	19/11/2025	Dias	30	Data	29/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente		R\$ -		
Quantidade:	49.490,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	11.138.768,73	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
ITEM	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	6	1	2	3	4	5	6																	
	Data Início		29/12/25	29/1/26	1/3/26	1/4/26	2/5/26	2/6/26																	
	Data Fim		28/1/26	28/2/26	31/3/26	1/5/26	1/6/26	2/7/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	40,72	29,64	29,64																3	70.074,11	0,01		
2	TERRAPLENAGEM	%	30,16	30,86	25,87	11,44	1,67														5	2.175.853,60	0,20		
3	DRENAGEM	%	6,73	22,86	15,20	26,64	14,29	14,29													6	186.970,00	0,02		
4	BASE / SUB-BASE	%		23,47	20,83	24,11	31,01	0,59													5	4.366.154,86	0,39		
5	REVESTIMENTO	%		28,07	23,34	17,41	18,86	12,33													5	3.867.623,08	0,35		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					42,43	57,57													2	195.980,40	0,02		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%					13,06	86,94													2	125.804,32	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		22,33	21,95	20,94	18,46	16,33													5	150.308,36	0,01		
TOTAIS																						11.138.768,73	100%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	28.534,11	20.770,00	20.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70.074,11	0,63%		
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	656.240,00	671.499,99	562.898,96	248.944,63	36.270,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.175.853,60	19,53%		
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	12.575,07	42.736,00	28.422,11	49.816,82	26.710,00	26.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	186.970,00	1,68%		
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	1.024.569,01	909.500,01	1.052.669,02	1.353.789,67	25.627,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.366.154,86	39,20%		
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	1.085.453,33	902.562,76	673.421,52	729.274,44	476.911,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.867.623,08	34,72%		
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	83.160,00	112.820,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	195.980,40	1,76%		
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	16.424,05	109.380,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.804,32	1,13%		
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	33.560,48	32.993,03	31.473,21	27.740,14	24.541,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	150.308,36	1,35%		
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	697.349,18	2.878.588,81	2.457.146,87	2.056.325,20	2.273.368,32	775.990,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.138.768,73	100,00%		
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	697.349,18	2.878.588,81	2.457.146,87	2.056.325,20	2.273.368,32	775.990,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.138.768,73	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	6,26%	25,84%	22,06%	18,46%	20,41%	6,97%													11.138.768,73	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	6,26%	32,10%	54,16%	72,62%	93,03%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
										GILBERTO CASTIGLIONI															
Rosimeire Aparecida dos Santos Gonçalves - CREA PR-224535 D - ART/RRT Nº								GILBERTO CASTIGLIONI																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								19/11/2025 - qua	

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES (19/11/2025 13:15:31 - CPF: 06635983970)

Documento assinado eletronicamente por:

Nei José Ribeiro (19/11/2025 15:00:17)

Nome do arquivo:

2025111915001734.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111915001734>