

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID															CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV									
Município:	GUAPOREMA			SAM	37	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Repasse do Concedente		R\$	800.000,00	85,63%					
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CASA DO IDOSO			LOTE nº	1	Data	17/06/2026	Dias	70	Data	05/09/2026	Sigla	PAM	Nº	Contrapartida do Proponente		R\$	134.224,37	14,37%						
Quantidade:	275,95		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															Valor Total	934.224,37		100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)															Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
			6	1	2	3	4	5	6																
			Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30																						
	Data Início			5/9/26	6/10/26	6/11/26	7/12/26	7/1/27	7/2/27																
	Data Fim			5/10/26	5/11/26	6/12/26	6/1/27	6/2/27	9/3/27																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		100,00													1	37.329,37	4,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		41,88		4,71	7,73	45,67									4	21.200,95	2,27						
3	FUNDACOES	%		87,49	12,51												2	63.634,90	6,81						
4	ESTRUTURAS	%		30,15	52,42	17,42											3	171.918,68	18,40						
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			43,96	43,95		12,09									3	57.555,63	6,16						
6	COBERTURA	%		0,82		36,34	27,13	11,24	24,46								5	102.045,01	10,92						
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						100,00									1	73.346,95	7,85						
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			4,39	8,20	34,35	53,06									4	76.978,89	8,24						
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				1,36	35,59	53,59	9,46								4	75.122,38	8,04						
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			9,38	20,71	28,94	18,39	22,57								5	251.016,52	26,87						
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%							100,00								1	2.314,06	0,25						
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00									1	1.761,03	0,19						
TOTAIS																		934.224,37	100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	31.966,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.966,09	3,42%						
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	5.363,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.363,28	0,57%						
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	7.603,10	-	855,90	1.403,72	8.292,19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18.154,91	1,94%						
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.275,65	-	143,60	235,52	1.391,27	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.046,04	0,33%						
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	47.677,71	6.814,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.492,17	5,83%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.999,39	1.143,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.142,73	0,98%						
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	44.392,49	77.178,30	25.647,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	147.218,32	15,76%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.448,19	12.949,01	4.303,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24.700,36	2,64%						
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	21.667,07	21.661,97	-	-	5.957,31	-	-	-	-	-	-	-	3	49.286,35	5,28%						
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.635,31	3.634,45	-	-	999,52	-	-	-	-	-	-	-	3	8.269,28	0,89%						
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	720,81	-	31.756,60	23.709,47	9.825,29	21.371,55	-	-	-	-	-	-	-	5	87.383,72	9,35%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	120,94	-	5.328,14	3.977,99	1.648,49	3.585,73	-	-	-	-	-	-	-	5	14.661,29	1,57%						
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	62.808,85	-	-	-	-	-	-	-	1	62.808,85	6,72%						
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	10.538,10	-	-	-	-	-	-	-	1	10.538,10	1,13%						
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	2.895,17	5.407,45	22.642,18	34.974,19	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65.918,99	7,06%						
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	485,75	907,26	3.798,91	5.867,98	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.059,90	1,18%						
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	875,52	22.895,77	34.475,10	6.082,81	-	-	-	-	-	-	-	4	64.329,20	6,89%						
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	146,89	3.841,46	5.784,25	1.020,58	-	-	-	-	-	-	-	4	10.793,18	1,16%						
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	20.171,97	44.527,06	62.200,49	39.531,20	48.521,08	-	-	-	-	-	-	-	5	214.951,80	23,01%						
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E	CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.384,46	7.470,77	10.436,03	6.632,57	8.140,89	-	-	-	-	-	-	-	5	36.064,72	3,86%						
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	1.981,59	-	-	-	-	-	-	-	1	1.981,59	0,21%						
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	332,47	-	-	-	-	-	-	-	1	332,47	0,04%						
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	1.508,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.508,01	0,16%						
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	253,02	-	-	-	-	-	-	-	-	1	253,02	0,03%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	132.360,20	128.726,97	130.732,03	132.851,63	128.605,98	146.723,19	-	-	-	-	-	-	-	6	800.000,00	85,63%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	22.207,45	21.597,87	21.934,27	22.289,91	21.577,58	24.617,29	-	-	-	-	-	-	-	6	134.224,37	14,37%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	154.567,65	150.324,84	152.666,30	155.141,54	150.183,56	171.340,48	-	-	-	-	-	-	-		934.224,37	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	16,55%	16,09%	16,34%	16,61%	16,08%	18,34%									934.224,37	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	16,55%	32,64%	48,98%	65,58%	81,66%	100,00%									OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						data:										
GUSTAVO FERREIRA - CREA/SC 180570-7 - ART/RRT Nº 10315446-5									GILBERTO CASTIGLIONI																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE								Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025								eto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			17/06/2026 - qua						