

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	URAI			SAM	999	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	990	Repasse do Concedente		R\$	-		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL			LOTE nº	1	Data	17/07/2025	Dias	70	Data	05/10/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	670.230,50	100,00%	
Quantidade:	360,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	670.230,50	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
ITEM			6	1	2	3	4	5	6																
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																
	Data Inicio			5/10/25	5/11/25	6/12/25	6/1/26	6/2/26	9/3/26																
	Data Fim		4/11/25	5/12/25	5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		58,34	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33											6	23.597,19	3,52			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		85,24	14,76															2	5.437,71	0,81			
3	FUNDACOES	%		100,00																1	21.403,68	3,20			
4	ESTRUTURAS	%		25,99	20,68	14,81	38,52													4	315.020,76	47,00			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			50,04	49,96														2	74.294,31	11,08			
6	COBERTURA	%																			-	-			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						10,18	89,82											2	24.280,05	3,62			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		13,68	6,61		53,46	0,53	25,72											5	29.067,58	4,34			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				40,00			60,00											2	9.601,84	1,43			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		0,44			33,57	36,69	29,31											4	167.527,38	25,00			
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																			-	-			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																			-	-			
TOTAIS																						670.230,50	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	13.766,79	1.966,09	1.966,08	1.966,08	1.966,08	1.966,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23.597,20	3,52%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	4.635,00	802,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.437,71	0,81%			
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.403,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.403,68	3,19%			
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	81.865,98	65.136,93	46.659,08	121.358,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	315.020,76	47,00%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	37.176,33	37.117,98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74.294,31	11,08%			
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	2.472,36	21.807,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.280,05	3,62%			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	3.977,53	1.920,36	-	15.539,81	153,18	7.476,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29.067,58	4,34%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.840,88	-	-	5.760,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.601,84	1,43%			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	730,42	-	-	56.232,55	61.457,74	49.106,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	167.527,37	25,00%			
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	126.379,40	107.002,42	89.584,02	195.097,21	66.049,36	86.118,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	670.230,50	100,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	126.379,40	107.002,42	89.584,02	195.097,21	66.049,36	86.118,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	670.230,50	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	18,86%	15,97%	13,37%	29,11%	9,85%	12,85%												670.230,50	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	18,86%	34,82%	48,19%	77,30%	87,15%	100,00%												OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:						Profeito:						Assinatura:						data:					
DANILO PEDRINHO DE CARVALHO - CREA PR-190.187/D - ART/RRT Nº 1720253861229		ANGELO TARANTINI FILHO																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE						Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						17/07/2025 - qui							