

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	PRIORIDADE Nº	65	SAM	999
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - ESCREVER O TIPO DO PROJETO			LOTE nº	1
Local da Obra:	CENTRO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			06/03/2026 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. So será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 13.846.601,26	Valor total Mão de Obra:	R\$ 5.223.108,87	Valor total dos Materiais:	R\$ 8.623.492,39
			37,72%		62,28%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 13.846.601,30	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.391.814,45	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, PARTE DAS ALVENARIAS, PARTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 2	30	R\$ 1.613.043,42	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, PARTE DE FUNDAÇÕES, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS ALVENARIAS, PARTE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 3	30	R\$ 630.087,15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, PARTE DE FUNDAÇÕES, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, PARTE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 4	30	R\$ 184.852,69	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, PARTE DA PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 5	30	R\$ 774.742,98	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, PARTE DE FUNDAÇÕES, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, E PARTE DA PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 6	30	R\$ 766.779,14	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS, PARTE DE FUNDAÇÕES, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, E PARTE DA PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 7	30	R\$ 1.606.959,58	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE ALVENARIA, PARTE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARTE DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, E PARTE DA PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 8	30	R\$ 2.137.598,14	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DAS ALVENARIAS, PARTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARTE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PARTE DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS E PARTE PAVIMENTAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÕES E PISOS, PARTE DE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 9	30	R\$ 2.032.588,88	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DAS ESTRUTURAS, PARTE DA COBERTURA, PARTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARTE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PARTE DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS E PARTE PAVIMENTAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÕES E PISOS, PARTE DE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 10	30	R\$ 795.584,46	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DA COBERTURA, PARTE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PARTE DE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 11	30	R\$ 1.190.783,85	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PARTE DA COBERTURA, PARTE DE ESQUADRIAS, E PARTE PAVIMENTAÇÃO E PARTE DE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS
Medição 12	30	R\$ 721.766,56	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ASBUILT E PROJETOS POSTERIORES, PARTE DE ESQUADRIAS, PARTE DE PAVIMENTAÇÃO E CAÇAMBA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE OBRA

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
NATANAEL CARBOLIN DE LIMA - CREA PR - 214962/D - ART/RRT Nº 1720255665818	ANTONIO LUIZ BENDO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE