

SEDEF 2026		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV											
Município:	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	SAM	70	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	TERMO DE ADESÃO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	55	Repasso do Concedente	R\$	1.994.362,02	83,48%				
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA LOTE nº	1	Data	28/5/2026	Dias	70	Data	16/8/2026	Sigla	SEDEF	Nº	223680089	nº dias	270	Ok o nº de DIAS				
Quantidade:	456,86	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)										Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
Número de DIAS de cada ETAPA:		270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
Data Início		16/8/26	16/9/26	17/10/26	17/11/26	18/12/26	18/1/27	18/2/27	21/3/27	21/4/27	21/5/27								
Data Fim		15/9/26	16/10/26	16/11/26	17/12/26	17/1/27	17/2/27	20/3/27	20/4/27	21/5/27									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00													1	87.202,31	3,65	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	28,95			3,90			67,15							3	25.943,70	1,09	
3	FUNDACOES	%	12,70	87,30												2	201.649,65	8,44	
4	ESTRUTURAS	%			56,03	29,98			13,98							3	427.997,25	17,92	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				33,58	33,58	18,25	0,76		13,82					5	106.542,31	4,46	
6	COBERTURA	%						9,06	75,21	13,78	1,95					4	178.692,74	7,48	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					45,47	30,35	7,85	16,33						4	250.746,38	10,50	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,68	7,63	10,42	8,44	14,28	50,43	6,12					7	242.710,70	10,16	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				10,74	21,96	23,53	1,95	8,79	33,02					6	160.277,84	6,71	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,26	3,12	17,14	17,34	38,13	2,53	15,49					7	586.961,54	24,57	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%									100,00					1	16.476,41	0,69	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				0,20				11,28	88,53					3	103.697,23	4,34	
<b>TOTAIS</b>															<b>2.388.898,06</b>	<b>100,01</b>			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$ 72.800,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72.800,50	3,05%
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ 14.401,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.401,81	0,60%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$ 6.270,34	-	-	845,66	-	-	14.542,99	-	-	-	-	-	-	-	3	21.658,99	0,91%
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.240,44	-	-	167,29	-	-	2.876,98	-	-	-	-	-	-	-	3	4.284,71	0,18%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$ 21.378,54	146.967,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	168.346,41	7,05%
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ 4.229,22	29.074,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.303,24	1,39%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ -	-	200.207,71	107.134,77	-	-	49.969,32	-	-	-	-	-	-	-	3	357.311,80	14,96%
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	39.606,23	21.194,01	-	-	9.885,21	-	-	-	-	-	-	-	3	70.685,45	2,96%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$ -	-	-	29.872,08	29.872,09	16.234,53	671,58	-	12.296,13	-	-	-	-	-	5	88.946,41	3,72%
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	5.909,47	5.909,47	3.211,61	132,86	-	2.432,49	-	-	-	-	-	5	17.595,90	0,74%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	13.523,14	112.193,38	20.552,46	2.911,96	-	-	-	-	-	4	149.180,94	6,24%
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	2.675,22	22.194,73	4.065,80	576,05	-	-	-	-	-	4	29.511,80	1,24%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	95.178,13	63.542,82	16.430,50	34.183,16	-	-	-	-	-	-	4	209.334,61	8,76%
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	18.828,68	12.570,40	3.250,38	6.762,31	-	-	-	-	-	-	4	41.411,77	1,73%
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	5.423,13	15.455,01	21.117,66	17.109,23	28.925,89	102.193,80	12.401,34	-	-	-	-	-	7	202.626,06	8,48%
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	1.072,83	3.057,40	4.177,62	3.384,65	5.722,28	20.216,56	2.453,30	-	-	-	-	-	7	40.084,64	1,68%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$ -	-	-	14.377,31	29.388,78	31.482,64	2.611,93	11.756,84	44.189,82	-	-	-	-	-	6	133.807,32	5,60%
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	2.844,20	5.813,85	6.228,07	516,71	2.325,81	8.741,88	-	-	-	-	-	6	26.470,52	1,11%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$ -	-	30.655,69	15.297,09	83.969,87	84.951,76	186.827,75	12.393,33	75.927,01	-	-	-	-	-	7	490.022,50	20,51%
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	6.064,48	3.026,16	16.611,40	16.805,64	36.959,33	2.451,72	15.020,31	-	-	-	-	-	7	96.939,04	4,06%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	13.755,27	-	-	-	-	-	1	13.755,27	0,58%
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	2.721,14	-	-	-	-	-	1	2.721,14	0,11%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$ -	-	-	172,05	-	-	-	9.761,05	76.638,11	-	-	-	-	-	3	86.571,21	3,62%
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	34,04	-	-	-	1.930,99	15.160,99	-	-	-	-	-	3	17.126,02	0,72%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 100.449,38	146.967,87	236.286,53	183.153,97	259.526,53	226.844,12	412.173,34	190.840,64	238.119,64	-	-	-	-	-	9	1.994.362,02	83,48%
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$ 19.871,47	29.074,02	46.743,54	36.232,57	51.341,02	44.875,59	81.538,48	37.753,19	47.106,16	-	-	-	-	-	9	394.536,04	16,52%
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$ 120.320,85	176.041,89	283.030,07	219.386,54	310.867,55	271.719,71	493.711,82	228.593,83	285.225,80	-	-	-	-	-	9	2.388.898,06	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$ 5,04%	7,37%	11,85%	9,18%	13,01%	11,37%	20,67%	9,57%	11,94%	-	-	-	-	-		2.388.898,06	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$ 5,04%	12,41%	24,25%	33,44%	46,45%	57,82%	78,49%	88,06%	100,00%	-	-	-	-	-		<b>OK</b>	<b>OK</b>
Resp. Técnico:		Assinatura:					Assinatura:					data:							
ADRIELLI PEREIRA - CAU A 166258-9 - ART/RRT Nº 16124181		ANTONIO LUIZ BENDO																	
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE													Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					28/05/2026 - qui	