

PAM 2024	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:	GUAPIRAMA			SAM	23	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	16	Repasse do Concedente			R\$	867.594,69	40,98%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÕES INDUSTRIAIS - CONCLUSÃO			LOTE nº	1	Data	25/11/2024	Dias	70	Data	13/02/2025	Sigla	PAM	Nº	778/2022	nº dias	360	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R\$	1.249.354,21	59,02%			
Quantidade:	1.598,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.116.948,90	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/			
ITEM	ok		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						ITEM (R\$)	TOTAL					
	Número de DIAS de cada ETAPA:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início			13/2/25	16/3/25	16/4/25	17/5/25	17/6/25	18/7/25	18/8/25	18/9/25	19/10/25	19/11/25	20/12/25	20/1/26												
	Data Fim			15/3/25	15/4/25	16/5/25	16/6/25	17/7/25	17/8/25	17/9/25	18/10/25	18/11/25	19/12/25	19/1/26	19/2/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																	1	3.634,54	0,17				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%					100,00													1	26.247,64	1,23				
3	FUNDACOES		%																			-	-				
4	ESTRUTURAS		%	5,81	7,78	7,78	7,79	51,37	19,46												6	351.460,96	16,60				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%	15,35	28,22	28,22	28,22														4	232.999,15	11,01				
6	COBERTURA		%						29,08	23,99	46,94										3	383.945,99	18,14				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%									13,75	33,92	52,33							3	197.211,04	9,32				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	18,67	1,84	7,88	7,88	9,94	7,84	6,63	6,63	6,63	26,05								10	147.454,54	6,97				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	2,78			9,07	11,86		29,77			46,52								5	89.611,59	4,23				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%					1,08	9,51	14,98	3,09	22,70	16,60	16,03	16,03						8	684.383,45	32,33				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%																			-	-				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%																			-	-				
TOTAIS																							2.116.948,90	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						ITEM	ITEM					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	1.489,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.489,55	0,07%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.144,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.144,99	0,10%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	10.757,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.757,14	0,51%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	15.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.490,50	0,73%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	8.364,03	11.213,42	11.213,42	11.218,03	73.999,57	28.031,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	144.040,17	6,80%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	12.044,38	16.147,55	16.147,55	16.154,19	106.560,90	40.366,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	207.420,80	9,80%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	14.654,22	26.945,48	26.945,48	26.945,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	95.490,66	4,51%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.102,38	38.802,04	38.802,04	38.802,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	137.508,50	6,50%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	45.752,79	37.742,30	73.858,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	157.353,58	7,43%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	65.884,97	54.349,69	106.357,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	226.592,41	10,70%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.112,43	27.417,28	42.293,80	-	-	-	-	-	3	80.823,51	3,82%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.002,13	39.481,45	60.903,94	-	-	-	-	-	3	116.387,52	5,50%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	11.285,59	1.112,93	4.761,42	4.761,42	6.006,92	4.735,57	4.009,45	4.009,45	4.009,45	15.739,50	-	-	-	-	-	-	-	10	60.431,70	2,85%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	16.251,49	1.602,64	6.856,54	6.856,54	8.650,08	6.819,31	5.773,69	5.773,69	5.773,69	22.665,20	-	-	-	-	-	-	-	10	87.022,87	4,11%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	1.021,71	-	-	-	3.331,67	4.354,17	-	10.934,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36.725,75	1,73%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.471,29	-	-	-	4.797,67	6.270,09	-	15.745,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	52.885,84	2,50%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	3.021,17	26.661,71	42.007,51	8.660,21	63.666,40	46.547,78	44.958,94	44.958,94	-	-	-	-	-	8	280.482,66	13,25%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	4.350,55	38.393,41	60.491,67	12.470,88	91.680,93	67.029,76	64.741,80	64.741,80	-	-	-	-	-	8	403.900,80	19,08%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	36.815,10	39.271,83	42.920,32	46.256,60	98.138,97	105.181,77	94.693,41	86.528,15	67.675,85	90.483,76	72.376,22	87.252,74	-	-	-	-	-	12	867.594,72	40,98%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	53.014,53	56.552,23	61.806,13	66.610,44	141.322,12	151.463,92	136.360,45	124.602,32	97.454,62	130.298,48	104.223,25	125.645,74	-	-	-	-	-	12	1.249.354,23	59,02%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	89.829,63	95.824,06	104.726,45	112.867,04	239.461,09	256.645,69	231.053,86	211.130,47	165.130,47	220.782,24	176.599,47	212.898,48	-	-	-	-	-	12	2.116.948,95	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,24%	4,53%	4,95%	5,33%	11,31%	12,12%	10,91%	9,97%	7,80%	10,43%	8,34%	10,06%							2.116.948,95	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,24%	8,77%	13,72%	19,05%	30,36%	42,48%	53,40%	63,37%	71,17%	81,60%	89,94%	100,00%							CORRIGIR	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito:							Assinatura:				data:						
			FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809							Assinado de forma digital por FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2024.11.25 08:35:41 -03'00'							EDUI GONCALVES:43780547953				Assinado de forma digital por EDUI GONCALVES:43780547953 Dados: 2024.11.25 08:43:05 -03'00'						
Fábía Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP063458544/D - ART/IRRT Nº 1720225780120										EDUI GONÇÁLVES																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			31/10/2024 - qui		