

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	GUAPIRAMA		PRIORIDADE	Nº 16	SAM	23
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÕES INDUSTRIAIS - CONCLUSÃO				LOTE nº	1
Local da Obra:	DISTRITO INDUSTRIAL					Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				31/10/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.116.948,90	Valor total Mão de Obra:	R\$ 717.787,91	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.399.160,99
			33,91%		66,09%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 2.116.948,95	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 89.829,63	Iniciará pela instalação da placa da obra, início da execução das estruturas, alvenarias, instalações elétricas e hidrosanitárias.
Etapa 2	30	R\$ 95.824,06	Continuidade da execução das estruturas, alvenarias e instalações elétricas.
Etapa 3	30	R\$ 104.726,45	Continuidade da execução das estruturas, alvenarias e instalações elétricas.
Etapa 4	30	R\$ 112.867,04	Continuidade da execução das estruturas, instalações elétricas e hidrosanitárias e término das alvenarias.
Etapa 5	30	R\$ 239.461,09	Início do movimento de terra, continuidade da execução das estruturas, instalações elétricas e hidrosanitárias e início dos revestimentos.
Etapa 6	30	R\$ 256.645,69	Término da execução das estruturas, continuidade das instalações elétricas e revestimentos e início da cobertura.
Etapa 7	30	R\$ 231.053,86	Continuidade da execução da cobertura, instalações elétricas e hidrosanitárias e revestimentos.
Etapa 8	30	R\$ 211.130,47	Término da execução da cobertura, continuidade da execução das instalações elétricas e revestimentos.
Etapa 9	30	R\$ 165.130,47	Continuidade da execução das instalações elétricas e revestimentos.
Etapa 10	30	R\$ 220.782,24	Início das esquadrias, continuidade dos revestimentos e término das instalações elétricas e hidrosanitárias.
Etapa 11	30	R\$ 176.599,47	Continuidade da execução das esquadrias e revestimentos.
Etapa 12	30	R\$ 212.898,48	Término da execução das esquadrias e revestimentos.

Resp. Técnico (assinatura digital): FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809 Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP5063458544/D	Assinado de forma digital por FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2024.11.25 08:36:11 -03'00'	Prefeito(a) (assinatura digital): EDUI GONCALVES:43780547953 EDUI GONÇÁLVES	Assinado de forma digital por EDUI GONCALVES:43780547953 Dados: 2024.11.25 08:44:10 -03'00'
---	---	--	--

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE