

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA**

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Departamento de Engenharia e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
Item	Descrição	R\$ Total	Perc. %	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4Mês	5 Mês	6 Mês	7Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês	11 Mês	12 Mês	TOTAL	
1.0	FUNDAÇÃO	184.596,14	14,20%	50,00%	50,00%											100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				92.298,07	92.298,07											184.596,14	
2.0	SUPRAESTRUTURA	175.018,92	13,46%			50,00%	50,00%									100,00%	
				-	-	87.509,46	87.509,46	-	-	-	-	-	-	-	-	175.018,92	
3.0	PAREDE E PAINEIS	165.407,48	12,73%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%	
				-	-	41.351,87	41.351,87	41.351,87	41.351,87	-	-	-	-	-	-	165.407,48	
4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO	241.799,12	18,60%					25,00%	25,00%	25,00%	50,00%					125,00%	
				-	-	-	-	60.449,78	60.449,78	60.449,78	60.449,78	-	-	-	-	241.799,12	
5.0	REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS	247.479,89	19,04%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%	
				-	-	-	-	-	61.869,97	61.869,97	61.869,97	61.869,97	-	-	-	247.479,89	
6.0	PAVIMENTAÇÕES	93.212,54	7,17%									50,00%	50,00%			100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	46.606,27	46.606,27	-	-	93.212,54	
7.0	INSTALAÇÃO E APARELHOS	188.704,52	14,52%										25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.176,13	94.352,26	47.176,13	188.704,52	
8.0	COMPLEMENTAÇÕES	3.607,70	0,28%												100,00%	100,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.607,70	3.607,70
TOTAL		1.299.826,30	100,00%	92.298,07	92.298,07	128.862,08	128.862,08	101.802,15	163.672,37	122.320,25	122.320,50	108.476,99	93.783,15	94.352,76	50.785,08	1.299.826,30	
DATA:		ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:					PREFEITO MUNICIPAL:										
26/05/2026		JARAI HAKIRA SANTOS KOMATSU ENGENHEIRO CIVIL CREA 145277/D															