

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6	7	8							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.795,14											1	1.795,14	0,06%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	199,46											1	199,46	0,01%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	36.610,97	36.610,97	36.610,97	36.610,97								4	146.443,89	5,16%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.067,89	4.067,89	4.067,89	4.067,89								4	16.271,54	0,57%	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$		93.369,67	93.369,67	93.369,67	93.369,67	93.369,67						5	231.015,83	8,13%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$		10.374,41	10.374,41	10.374,41	10.374,41	10.374,41						5	51.872,04	1,83%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		251.800,76	251.800,76	251.800,76	251.800,76	251.800,76	251.800,76	167.867,18				7	1.678.671,75	59,10%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		27.977,86	27.977,86	27.977,86	27.977,86	27.977,86	27.977,86	18.651,91				7	186.519,08	6,57%	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$		26.101,04	26.101,04	26.101,04	26.101,04	26.101,04	26.101,04	17.400,69				7	174.006,90	6,13%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$		2.900,12	2.900,12	2.900,12	2.900,12	2.900,12	2.900,12	1.933,41				7	19.334,10	0,68%	
6T	PLANTIO DE GRAMA	TESOURO	R\$					16.800,57	16.800,57	16.800,57	16.800,57				4	67.202,28	2,37%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$					1.866,73	1.866,73	1.866,73	1.866,73				4	7.466,92	0,26%	
7T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.651,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50	2.651,50				8	21.212,02	0,75%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	294,61	294,61	294,61	294,61	294,61	294,61	294,61	294,61				8	2.356,89	0,08%	
			R\$															
			R\$															
			R\$															
			R\$															
			R\$															
			R\$															
			R\$															
			R\$															
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	41.057,61	410.533,95	410.533,95	410.533,95	390.723,54	390.723,54	297.353,87	204.719,94					2.556.180,35	90,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.561,96	45.614,88	45.614,88	45.614,88	43.413,73	43.413,73	33.039,32	22.746,66					284.020,04	10,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	45.619,57	456.148,83	456.148,83	456.148,83	434.137,27	434.137,27	330.393,19	227.466,60					2.840.200,39	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,61%	16,06%	16,06%	16,06%	15,29%	15,29%	11,63%	8,01%					2.840.200,39	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,61%	17,67%	33,73%	49,79%	65,07%	80,36%	91,99%	100,00%					OK	CORRIGIR	
Resp. Técnico: MARCO ANTONIO DA SILVA CREA-SP 740645/D				Assinatura:														