



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	POÇO TRABUCO	CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRAMENTO E BASE PARA CAIXA D'AGUA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	CASA DE TRATAMENTO	425.187,21	% Período:	1,18%	1,64%	13,16%	12,59%	20,90%	20,42%	10,93%	11,90%	7,29%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.004,20	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	6.975,89	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES E VEDAÇÃO	9.497,77	% Período:		100,00%										
1.4.	CERCA E PORTÃO	7.071,42	% Período:			100,00%									
1.5.	BOMBA E ELETRICA	42.390,81	% Período:				100,00%								
1.6.	BASE CAIXA D'AGUA	40.335,66	% Período:					100,00%							
1.7.	REDE ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO	309.803,01	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
1.8.	HIDRAULICA CASA DE TRATAMENTO	4.108,45	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%				
Total: R\$ 425.187,21															
Período:	%:			1,18%	1,64%	13,16%	12,59%	20,90%	20,42%	10,93%	11,90%	7,29%			
	Repasse:			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:			5.004,20	6.975,89	55.968,22	53.541,87	88.861,26	86.806,12	46.470,45	50.578,90	30.980,30			
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Acumulado:	Investimento:			5.004,20	6.975,89	55.968,22	53.541,87	88.861,26	86.806,12	46.470,45	50.578,90	30.980,30			
	%:			1,18%	2,82%	15,98%	28,57%	49,47%	69,89%	80,82%	92,71%	100,00%			
	Repasse:			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:			5.004,20	11.980,09	67.948,31	121.490,18	210.351,44	297.157,56	343.628,01	394.206,91	425.187,21			
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:			5.004,20	11.980,09	67.948,31	121.490,18	210.351,44	297.157,56	343.628,01	394.206,91	425.187,21			

PORTO VITÓRIA/PR
Local
quinta-feira, 27 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RICARDO MARTINS FERREIRA
CREA/CAU: 168389/D
ART/RRT: 1720251396189