

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	PORTO VITORIA			SAM	40	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	40	Repasse do Concedente			R\$	1.468.502,17	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº		1	Data	17/07/2026	Dias	30	Data	26/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente					
Quantidade:	7.127,58		m2																						
GRUPO	SERVIÇOS			N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.468.502,17	100,00%
ITEM	ok			6	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início				26/8/26	26/9/26	27/10/26	27/11/26	28/12/26	28/1/27															
	Data Fim				25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27	27/2/27															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																	1	9.287,64	0,64%	
2	TERRAPLENAGEM			%	100,00																	1	89.060,61	6,07%	
3	DRENAGEM			%		100,00																1	307.260,51	20,92%	
4	BASE / SUB-BASE			%		100,00																1	292.393,12	19,91%	
5	REVESTIMENTO			%			100,00															1	458.961,42	31,25%	
6	MEIO-FIO E SARJETA			%				65,58	17,16	17,26												3	94.668,80	6,45%	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%					34,79	65,21												2	103.137,30	7,02%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%						100,00												1	49.735,94	3,39%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%	100,00																	1	20.481,08	1,39%	
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%																					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%		36,01	38,77	25,22														3	43.515,75	2,96%	
TOTAIS																							1.468.502,17	100,00%	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	9.287,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.287,64	0,63%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	89.060,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89.060,61	6,06%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	307.260,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	307.260,51	20,92%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	292.393,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	292.393,12	19,91%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	458.961,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	458.961,42	31,25%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	62.082,69	16.245,51	16.340,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	94.668,80	6,45%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	35.877,90	67.259,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	103.137,30	7,02%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	49.735,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.735,94	3,39%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	20.481,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.481,08	1,39%		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	15.668,92	16.872,00	10.974,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43.515,75	2,96%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	118.829,33	615.322,55	475.833,42	73.057,52	52.123,41	133.335,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.468.502,17	100,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	118.829,33	615.322,55	475.833,42	73.057,52	52.123,41	133.335,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.468.502,17	100,00%		
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	8,09%	41,90%	32,40%	4,97%	3,55%	9,08%														1.468.502,17	100,00%		
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	8,09%	49,99%	82,40%	87,37%	90,92%	100,00%														OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:																							