



SECRETARIA MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO DE CAMBÉ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO FUNDO DE VALE DO RESIDENCIAL MORADA DO SOL NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ – PR.

ENDEREÇO: CÔRREGO DA GLÓRIA, AO LONGO DA RUA ALEMANHA, AVENIDA CANADÁ E RUA DR. MIGUEL ARCANJO MAZÃO NO RESIDENCIAL MORADA DO SOL NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iovane David Oliveira - Engenheira Civil. CREA 144853-D

DATA DO ORÇAMENTO: JULHO/23

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE PORCENTAGENS

REGIME DE CONTRATAÇÃO: INTEGRADA

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	PROJETOS	6,40%	44.796,66	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 44.796,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	6.677,75	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 6.677,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,97%	34.798,85	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 34.798,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MOVIMENTO DE SOLO	5,17%	36.203,40	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 36.203,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	PASSEIO PÚBLICO	22,62%	158.307,36	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%
				R\$ 0,00	R\$ 31.661,47	R\$ 110.815,15	R\$ 15.830,74
6	PINTURAS	0,28%	1.954,66	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954,66
7	ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49,01%	342.992,81	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
				R\$ 0,00	R\$ 102.897,84	R\$ 137.197,12	R\$ 102.897,85
8	MOBILIÁRIO URBANO	5,17%	36.145,74	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.145,74
9	PAISAGISMO	4,63%	32.430,67	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.430,67
10	LIMPEZA FINAL	0,78%	5.478,44	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.478,44
	TOTAL SIMPLES	100,00%	699.786,34	6,40%	30,33%	35,44%	27,83%
				R\$ 44.796,66	R\$ 212.239,31	R\$ 248.012,27	R\$ 194.738,10
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	699.786,34	6,40%	36,73%	72,17%	100,00%
				R\$ 44.796,66	R\$ 257.035,97	R\$ 505.048,24	R\$ 699.786,34

RESPONSÁVEL TÉCNICO