



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MUNICÍPIO DE CAMBÉ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO FUNDO DE VALE DO JARDIM SILVINO NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ – PR.

ENDEREÇO: RIBEIRÃO CAMBÉ. RUA MANOEL BORBA GATO. JARDIM SILVINO. MUNICÍPIO DE CAMBÉ - PR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iovane David Oliveira - Engenheira Civil. CREA 144853-D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE PORCENTAGENS

REGIME DE CONTRATAÇÃO: INTEGRADA

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - TODOS OS TRECHOS	0,85%	8.646,40	100,00% R\$ 8.646,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TODOS OS TRECHOS	4,94%	50.258,68	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 12.564,67	25,00% R\$ 12.564,67	25,00% R\$ 12.564,67
3.1	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - PROJETOS	5,54%	56.374,25	100,00% R\$ 56.374,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.2	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,63%	108.153,87	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 108.153,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.3	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - MOVIMENTO DE SOLO	6,19%	62.910,73	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 31.455,37	50,00% R\$ 31.455,37	0,00% R\$ 0,00
3.4	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - PISOS	19,63%	199.651,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 39.930,39	80,00% R\$ 159.721,55
3.5	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - PINTURAS	0,23%	2.370,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.6	TRECHOS 01 AO 10 - ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES	25,98%	264.261,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 79.278,56	40,00% R\$ 105.704,74
3.7	TRECHOS 12 E 13 - ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,85%	59.523,97	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 5.952,40	20,00% R\$ 11.904,79	20,00% R\$ 11.904,79
3.8	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - PAISAGISMO	4,18%	42.473,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 4.247,33
3.9	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - MOBILIÁRIO URBANO	6,32%	64.270,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3.10	TRECHOS 01 A 10, 12 E 13 - LIMPEZA FINAL	1,00%	10.183,30	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.1	TRECHO 11 - PROJETOS	0,42%	4.241,92	100,00% R\$ 4.241,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.2	TRECHO 11 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,45%	24.941,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.941,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.3	TRECHO 11 - MOVIMENTO DE SOLO	1,55%	15.741,65	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 7.870,83	50,00% R\$ 7.870,83	0,00% R\$ 0,00
4.4	TRECHO 11 - PISOS	1,34%	13.646,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 2.729,33	80,00% R\$ 10.917,32
4.5	TRECHO 11 - PINTURAS	0,02%	167,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4.6	TRECHO 11 - ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,36%	23.957,70	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 2.395,77	20,00% R\$ 4.791,54	20,00% R\$ 4.791,54
4.7	TRECHO 11 - PAISAGISMO	0,46%	4.672,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	10,00% R\$ 467,24
4.8	TRECHO 11 - LIMPEZA FINAL	0,06%	615,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.017.064,18	6,81% R\$ 69.262,57	19,01% R\$ 193.333,90	18,73% R\$ 190.525,47	30,51% R\$ 310.319,19
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.017.064,18	6,81% R\$ 69.262,57	25,82% R\$ 262.596,47	44,55% R\$ 453.121,93	75,06% R\$ 763.441,12