

SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CAMBE			SAM	83	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	96	Repasse do Concedente		R\$	1.994.362,02	63,53%		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA			LOTE nº	1	Data	11/07/2025	Dias		70	Data	29/09/2025	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$	1.144.694,14	36,47%		
Quantidade:	456,86			m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	3.139.056,16	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
	Número de DIAS de cada ETAPA:			270	30	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		29/9/25	30/10/25	30/11/25	31/12/25	31/1/26	3/3/26	3/4/26	4/5/26	4/6/26															
	Data Fim		29/10/25	29/11/25	30/12/25	30/1/26	2/3/26	2/4/26	3/5/26	3/6/26	4/7/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	75,97	8,90	2,61	2,61	2,45	1,56	1,40	1,40	3,08									9	260.546,13	8,30				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	39,23	39,24	8,81	3,03	0,63	0,63	0,63	2,93	4,86									9	168.263,77	5,36				
3	FUNDACOES	%	33,19	66,23	0,57															3	309.439,44	9,86				
4	ESTRUTURAS	%	11,19	10,94	53,40	18,55	3,78	2,15												6	538.771,33	17,16				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		1,23	11,59	37,05	37,40	12,73												5	139.076,62	4,43				
6	COBERTURA	%						9,29	78,24	12,47										3	172.548,91	5,50				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					34,90	24,27	7,82	23,61	9,40									5	308.822,82	9,84				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	4,06	0,46	2,46	7,19	9,81	7,93	13,41	36,26	18,42									9	255.537,95	8,14				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	5,06	0,59	4,39	12,89	16,34	8,35	1,67	11,34	39,38									9	185.314,47	5,90				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	0,39	0,65	5,59	2,83	20,75	18,45	36,09	3,75	11,51									9	664.867,57	21,18				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	11,16	0,92	1,37	18,79	16,92	16,92	24,27		9,65									8	60.257,43	1,92				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%	9,71	2,43	2,43	2,70	2,43			12,10	68,21									7	75.609,72	2,41				
TOTAIS																					3.139.056,16	100,00				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	125.752,98	14.732,45	4.328,19	4.328,19	4.058,18	2.590,46	2.320,10	2.320,10	5.104,24	-	-	-	-	-	-	-	9	165.534,89	5,27%				
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	72.177,82	8.455,91	2.484,23	2.484,23	2.329,25	1.486,83	1.331,66	1.331,66	2.929,65	-	-	-	-	-	-	-	9	95.011,24	3,03%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	41.938,23	41.946,35	9.415,56	3.243,60	677,17	677,17	677,17	3.135,53	5.193,62	-	-	-	-	-	-	-	9	106.904,40	3,41%				
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	24.071,07	24.075,73	5.404,20	1.861,71	388,67	388,67	1.799,69	2.980,96		-	-	-	-	-	-	-	9	61.359,37	1,95%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	65.257,67	130.216,34	1.124,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	196.598,68	6,26%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	37.455,62	74.739,62	645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	112.840,76	3,59%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	38.308,05	37.449,16	182.772,28	63.486,49	12.928,29	7.357,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	342.301,97	10,90%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.987,48	21.494,50	104.904,90	36.439,03	7.420,39	4.223,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	196.469,36	6,26%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	1.086,47	10.244,12	32.736,29	33.047,80	11.245,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	88.360,67	2,81%				
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	623,60	5.879,77	18.789,49	18.968,28	6.454,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50.715,95	1,62%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	10.182,67	85.769,93	13.674,30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	109.626,90	3,49%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	5.844,49	49.228,95	7.848,57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62.922,01	2,00%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	68.467,01	47.624,05	15.349,31	46.330,85	18.435,69	-	-	-	-	-	-	-	5	196.206,91	6,25%				
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	39.297,67	27.334,54	8.809,97	26.592,29	10.581,44	-	-	-	-	-	-	-	5	112.615,91	3,59%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	6.595,82	746,73	3.988,22	11.671,01	15.934,52	12.870,36	21.777,94	58.863,00	29.905,39	-	-	-	-	-	-	-	9	162.352,99	5,17%				
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	3.785,77	428,60	2.289,10	6.698,75	9.145,86	7.387,14	12.499,78	33.785,31	17.164,65	-	-	-	-	-	-	-	9	93.184,96	2,97%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	5.953,85	693,48	5.165,45	15.175,16	19.239,68	9.830,04	1.966,70	13.346,24	46.366,74	-	-	-	-	-	-	-	9	117.737,34	3,75%				
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	3.417,30	398,03	2.964,79	8.710,01	11.042,91	5.642,10	1.128,82	7.660,28	26.612,89	-	-	-	-	-	-	-	9	67.577,13	2,15%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	1.637,83	2.730,08	23.595,43	11.956,44	87.646,72	77.918,62	152.458,95	15.838,35	48.633,28	-	-	-	-	-	-	-	9	422.415,70	13,46%				
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	940,06	1.566,97	13.542,95	6.862,58	50.306,16	44.722,57	87.506,11	9.090,66	27.913,81	-	-	-	-	-	-	-	9	242.451,87	7,72%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	4.271,37	352,62	523,79	7.195,03	6.477,81	6.477,81	9.291,66	-	3.693,75	-	-	-	-	-	-	-	8	38.283,84	1,22%				
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	2.451,62	202,39	300,64	4.129,69	3.718,04	3.718,04	5.333,09	-	2.120,08	-	-	-	-	-	-	-	8	21.973,59	0,70%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	4.665,64	1.166,41	1.166,41	1.295,97	1.166,41	-	-	5.811,65	32.765,24	-	-	-	-	-	-	-	7	48.037,73	1,53%				
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	2.677,92	669,48	669,48	743,84	669,48	-	-	3.335,69	18.806,10	-	-	-	-	-	-	-	7	27.571,99	0,88%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	294.381,44	231.120,09	242.324,12	151.088,18	249.643,59	186.774,87	289.611,76	159.320,02	190.097,95	-	-	-	-	-	-	-	9	1.994.362,02	63,53%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	168.964,66	132.654,83	139.085,58	86.719,33	143.286,71	107.202,25	166.227,05	91.444,15	109.109,58	-	-	-	-	-	-	-	9	1.144.694,14	36,47%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	463.346,10	363.774,92	381.409,70	237.807,51	392.930,30	293.977,12	455.838,81	250.764,17	299.207,53	-	-	-	-	-	-	-	9	3.139.056,16	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,76%	11,59%	12,15%	7,58%	12,52%	9,37%	14,52%	7,99%	9,53%									3.139.056,16	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,76%	26,35%	38,50%	46,08%	58,59%	67,96%	82,48%	90,47%	100,00%									OK	OK				
Resp. Técnico:				Assinatura:					Profeito:					Assinatura:					data:							
PEDRO HENRIQUE STORTI FERNANDES POZZEBOM - CREA PR-213258/D - ART/RRT Nº 1720252611741									CONRADO ANGELO SCHELLER																	
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		11/07/2025 - sex				

PEDRO HENRIQUE STORTI FERNANDES POZZEBOM:08058004928

004928

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE STORTI FERNANDES POZZEBOM:08058004928

Dados: 2025.07.11 15:33:09 -03'00'