

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																		
Município:	IVAIPORA			SAM	78	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	74	Repasso do Concedente			R\$ 10.634.481,85	100,00%																					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	26/11/2025	Dias	30	Data	05/01/2026	Sigla	PAM	Nº	23.905.111	nº dias	540	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente																						
Quantidade:	42.092,43		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	10.634.481,85	100,00%																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																						
			540	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18																					
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	540	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				30	30																				
			Data Início		5/1/26	5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26	10/8/26	10/9/26	11/10/26	11/11/26	12/12/26	12/1/27	15/3/27	15/4/27	16/5/27				16/6/27																					
			Data Fim		4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26	9/8/26	9/9/26	10/10/26	10/11/26	11/12/26	11/1/27	11/2/27	14/3/27	14/4/27	15/5/27				15/6/27	16/7/27																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	33,33						33,33					33,33								3	10.917,15	0,00																					
2	TERRAPLENAGEM	%	13,16					10,85	4,42		6,69	4,76	6,79	53,32								7	449.149,18	0,04																					
3	DRENAGEM	%	30,65					5,36	8,19		12,50	3,21	5,39	6,43	28,28							8	1.029.596,26	0,10																					
4	BASE / SUB-BASE	%		22,33				5,80	9,05		4,17	3,24	5,03			30,80		19,57				8	3.535.281,10	0,33																					
5	REVESTIMENTO	%			21,51				5,96		9,17	4,29	3,10	5,16			30,71		20,11			8	3.467.172,74	0,33																					
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		21,99				6,10	9,24		4,45	3,23	5,38		49,62							7	443.759,78	0,04																					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				21,78		6,45		9,72	4,25	2,59	4,84							50,37	7	1.475.476,91	0,14																						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				7,60		8,12		6,09	5,08	1,85	4,69							66,57	7	61.417,53	0,01																						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-																					
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-																					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		1,41	7,16	11,78		3,57	2,56	3,57	8,43	5,97	5,88	5,97	3,42		9,99	14,51	8,11	7,66		15	161.711,20	0,02																					
TOTAIS																							10.634.481,85	1,00																					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM																					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.639,05	-	-	-	-	-	3.639,05	-	-	-	-	3.639,05	-	-	-	-	-	-	3	10.917,15	0,10%																					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	59.100,24	-	-	-	48.720,33	-	19.845,27	-	30.059,65	21.400,88	30.516,43	239.506,38	-	-	-	-	-	-	7	449.149,18	4,22%																					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	315.560,92	-	-	-	55.150,97	-	84.325,51	-	128.681,07	33.067,95	55.447,04	66.178,33	291.184,47	-	-	-	-	-	8	1.029.596,26	9,68%																					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	789.595,21	-	-	204.928,30	-	320.002,58	-	147.535,16	114.586,10	177.684,11	-	-	1.089.020,22	-	691.929,42	-	-	8	3.535.281,10	33,24%																					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	745.755,02	-	-	206.549,88	-	317.794,92	148.651,43	107.393,56	179.065,53	-	-	-	1.064.775,54	-	697.186,86	-	8	3.467.172,74	32,60%																					
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	97.575,56	-	-	27.065,28	-	40.987,57	-	19.747,41	14.319,42	23.870,68	-	220.193,86	-	-	-	-	-	7	443.759,78	4,17%																					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	321.355,18	-	95.221,67	-	143.432,31	62.720,47	38.177,30	71.425,30	-	-	-	-	-	-	743.144,68	7	1.475.476,91	13,87%																					
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	4.664,77	-	4.988,04	-	3.741,03	3.117,52	1.139,03	2.880,50	-	-	-	-	-	-	40.886,64	7	61.417,53	0,58%																					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.288,04	11.582,52	19.047,19	-	5.779,40	4.146,21	5.779,40	13.632,86	9.647,17	9.507,95	9.647,17	5.529,43	-	16.148,79	23.466,31	13.119,74	12.389,02	-	15	161.711,20	1,52%																					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	380.588,25	898.753,29	764.802,21	326.019,95	341.644,28	310.905,80	474.579,38	478.601,12	550.159,88	339.592,19	550.536,76	314.853,19	511.378,33	1.105.169,01	1.088.241,85	705.049,16	709.575,88	784.031,32		10.634.481,85	100,00%																					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																								R\$	380.588,25	898.753,29	764.802,21	326.019,95	341.644,28	310.905,80	474.579,38	478.601,12	550.159,88	339.592,19	550.536,76	314.853,19	511.378,33	1.105.169,01	1.088.241,85	705.049,16	709.575,88	784.031,32		10.634.481,85	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																								R\$	3,58%	8,45%	7,19%	3,07%	3,21%	2,92%	4,46%	4,50%	5,17%	3,19%	5,18%	2,96%	4,81%	10,39%	10,23%	6,63%	6,67%	7,37%		10.634.481,85	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																								R\$	3,58%	12,03%	19,22%	22,29%	25,50%	28,42%	32,89%	37,39%	42,56%	45,75%	50,93%	53,89%	58,70%	69,09%	79,33%	85,96%	92,63%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):						Assinatura:					data:																							
LORENA DIVA BONIFÁCIO DOS SANTOS - CREA PR-205008/D - ART/RRT Nº			1720256948775								LUIZ CARLOS GIL																																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					26/11/2025 - qua																								