

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	KALORE		SAM	87	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	87	Repasse do Concedente		R\$	2.600.000,00	92,02%					
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO AVENIDA PARANÁ		LOTE nº	1 E 2	Data	24/11/2025	Dias	70	Data	12/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	225.562,58	7,98%					
Quantidade:	10.097,94 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Valor Total	2.825.562,58		100,00%					
ITEM	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		6	1	2	3	4	5	6																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
	Data Inicio			12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26	16/6/26	17/7/26																			
	Data Fim			14/3/26	14/4/26	15/5/26	15/6/26	16/7/26	16/8/26																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	31,57	21,14	12,15	30,50	4,60	0,04																	6	55.565,29	1,97
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	9,65	5,24	30,40	32,50	22,20																		5	298.729,18	10,57
3	FUNDACOES		%																									
4	ESTRUTURAS		%	16,77	11,36	2,18	42,41	27,29																		5	141.134,91	4,99
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																									
6	COBERTURA		%																									
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																									
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	14,77	29,88	19,51	4,12	18,28	13,43																	6	1.090.092,52	38,58
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%																									
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%	28,59	8,52	6,94	26,70	26,52	2,73																	6	363.105,25	12,85
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%	12,76	10,28	1,02	20,28	14,39	41,28																	6	853.760,75	30,22
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%		32,77			67,23																		2	23.174,68	0,82
TOTAIS																						2.825.562,58	100,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	16.140,03	10.808,07	6.210,68	15.596,50	2.352,93	21,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	51.129,55	1,81%						
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.400,23	937,65	538,81	1.353,07	204,13	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.435,74	0,16%						
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	26.538,54	14.416,66	83.574,90	89.333,74	61.018,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	274.881,85	9,73%						
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	2.302,35	1.250,71	7.250,53	7.750,13	5.293,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23.847,33	0,84%						
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	21.778,18	14.746,58	2.836,98	55.071,24	35.435,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129.868,21	4,60%						
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.889,36	1.279,34	246,12	4.777,70	3.074,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11.266,70	0,40%						
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	148.145,65	299.751,57	195.742,77	41.356,75	183.344,52	134.729,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.003.071,24	35,50%						
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	12.852,35	26.004,90	16.981,63	3.587,90	15.906,02	11.688,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	87.021,28	3,08%						
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	95.521,17	28.473,31	23.199,62	89.217,10	88.599,34	9.108,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	334.118,83	11,82%						
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	8.286,92	2.470,20	2.012,68	7.740,01	7.686,42	790,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28.986,42	1,03%						
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	100.226,15	80.771,95	7.987,32	159.305,40	113.029,89	324.284,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	785.605,66	27,80%						
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	8.695,10	7.007,36	692,94	13.820,51	9.805,89	28.133,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	68.155,09	2,41%						
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	6.987,50	-	-	14.337,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.324,66	0,75%						
12C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	606,20	-	-	1.243,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.850,02	0,07%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	408.349,72	455.955,64	319.552,27	449.880,73	498.117,08	468.144,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.600.000,00	92,02%						
C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	35.426,31	39.556,36	27.722,71	39.029,32	43.214,07	40.613,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	225.562,58	7,98%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	443.776,03	495.512,00	347.274,98	488.910,05	541.331,15	508.758,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.825.562,58	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	15,71%	17,54%	12,29%	17,30%	19,16%	18,01%												2.825.562,58	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	15,71%	33,24%	45,53%	62,84%	81,99%	100,00%												OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:							
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI - CREA PR-176320/D - ART/RRT Nº 1720240000001			WASHINGTON LUIZ DA SILVA																									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						24/11/2025 - seg													
Quem assinará o cronograma e o orçamento? [O] = Orçamentista			O (ver na aba "Dados_Obra" essa escolha)																									

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- WASHINGTON LUIZ DA SILVA (24/11/2025 14:46:28 - CPF: 44208251972)

Documento assinado eletronicamente por:

Alessandra de Souza Pila Begali (24/11/2025 15:07:38)

Nome do arquivo:

2025112415073837.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112415073837>