

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																									
Município:	CAMBIRA			SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	55	Repasso do Concedente			R\$	3.615.481,09	95,00%									
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	07/10/2025	Dias	30	Data	16/11/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	190.288,48	5,00%								
Quantidade:	39.520,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	3.805.769,57	100,00%									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL										
			6	1	2	3	4	5	6																									
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30																															
			Data Início	16/11/25	17/12/25	17/1/26	17/2/26	20/3/26	20/4/26																									
			Data Fim	16/12/25	16/1/26	16/2/26	19/3/26	19/4/26	20/5/26																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	67,39	32,61																	2	160.403,06	0,04											
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-											
3	DRENAGEM	%			65,02	34,98															2	272.218,80	0,07											
4	BASE / SUB-BASE	%				76,17	23,83														2	59.134,35	0,02											
5	REVESTIMENTO	%				43,53	30,98	25,49													3	2.843.301,32	0,75											
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-											
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%							100,00												1	102.984,26	0,03											
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	310.581,46	0,08											
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-											
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%				100,00															1	70,00	-											
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				35,24	37,83	26,93													3	57.076,32	0,02											
TOTAIS																							3.805.769,57	1,00										
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM											
				1	2	3	4	5	6																									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	102.690,03	49.692,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	152.382,91	4,00%											
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	5.404,74	2.615,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.020,15	0,21%											
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	168.136,89	90.470,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	258.607,86	6,80%											
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	8.849,31	4.761,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.610,94	0,36%											
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	42.792,18	13.385,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56.177,63	1,48%											
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.252,22	704,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.956,72	0,08%											
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	1.175.773,79	836.819,63	688.542,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.701.136,25	70,97%											
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	61.882,83	44.043,14	36.239,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		142.165,07	3,74%											
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	97.835,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97.835,05	2,57%											
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	5.149,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.149,21	0,14%											
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	295.052,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	295.052,39	7,75%											
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	15.529,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15.529,07	0,41%											
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-												
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	66,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66,50	0,00%											
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,50	0,00%											
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	19.109,25	20.510,07	14.603,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54.222,50	1,42%											
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.005,75	1.079,48	768,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.853,82	0,07%											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	102.690,03	217.829,77	1.328.212,69	870.715,15	703.146,01	392.887,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.615.481,09	95,00%											
C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.404,74	11.464,72	69.905,93	45.827,12	37.007,69	20.678,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		190.288,48	5,00%											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	108.094,77	229.294,49	1.398.118,62	916.542,27	740.153,70	413.565,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.805.769,57	100,00%											
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	2,84%	6,02%	36,74%	24,08%	19,45%	10,87%													3.805.769,57	100,00%											
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	2,84%	8,87%	45,60%	69,68%	89,13%	100,00%													OK	OK											
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:						
RONALDO DE SOUZA BARCALA - CREA PR-19.299/D - ART/RRT Nº 1720255747709												ANA LÚCIA DE OLIVEIRA																						
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						07/10/2025 - ter												