

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:	CAMBIRA			SAM	46	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	56	Repasso do Concedente		R\$ 12.427.600,38	100,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	03/12/2025	Dias	30	Data	12/01/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ -							
Quantidade:	63.780,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	12.427.600,38	100,00%					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL						
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30																										
			Data Início		12/1/26	12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26	16/6/26	17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26													
			Data Fim		11/2/26	14/3/26	14/4/26	15/5/26	15/6/26	16/7/26	16/8/26	16/9/26	17/10/26	17/11/26	18/12/26	18/1/27													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																	1	3.597,15	0,00						
2	TERRAPLENAGEM	%		21,83	21,83	21,83	21,83		6,33	6,33											6	99.811,77	0,01						
3	DRENAGEM	%		31,43	28,57	40,00															3	38.962,00	0,00						
4	BASE / SUB-BASE	%			8,64	11,57	13,04	14,50	19,49	15,39	12,79	4,57									8	7.031.595,64	0,57						
5	REVESTIMENTO	%				10,42	10,42	10,43	14,63	2,47	5,19	7,93	11,01	11,11	16,39						10	4.878.721,97	0,39						
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-						
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-	-						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%																			1	204.895,25	0,02						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-						
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			4,61	15,51	10,86	4,65	5,76	15,51	9,75	6,90	4,65	16,72	5,10						11	170.016,60	0,01						
TOTAIS																							12.427.600,38	1,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.597,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.597,15	0,03%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	21.793,33	21.793,32	21.793,32	21.793,32	-	6.319,24	6.319,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	99.811,77	0,80%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	12.245,20	11.132,00	15.584,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.962,00	0,31%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	607.648,56	813.778,52	916.843,57	1.019.906,51	1.370.800,99	1.082.219,03	899.159,10	321.239,36	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7.031.595,64	56,58%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	508.508,95	508.584,86	508.629,94	713.914,85	120.452,58	253.412,28	386.867,67	536.945,16	541.935,51	799.470,17	-	-	-	-	-	10	4.878.721,97	39,26%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.895,25	-	-	-	-	-	1	204.895,25	1,65%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	7.842,50	26.361,85	18.458,70	7.901,10	9.785,80	26.361,85	16.574,00	11.729,10	7.901,10	28.427,70	8.672,90	-	-	-	-	-	11	170.016,60	1,37%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	37.635,68	648.416,38	1.386.027,44	1.465.680,45	1.536.437,55	2.100.820,88	1.235.352,70	1.169.145,38	719.836,13	544.846,26	570.363,21	1.013.038,32	-	-	-	-	-		12.427.600,38	100,00%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																													
			R\$	37.635,68	648.416,38	1.386.027,44	1.465.680,45	1.536.437,55	2.100.820,88	1.235.352,70	1.169.145,38	719.836,13	544.846,26	570.363,21	1.013.038,32	-	-	-	-	-		12.427.600,38	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,30%	5,22%	11,15%	11,79%	12,36%	16,90%	9,94%	9,41%	5,79%	4,38%	4,59%	8,15%							12.427.600,38	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,30%	5,52%	16,67%	28,47%	40,83%	57,73%	67,67%	77,08%	82,87%	87,26%	91,85%	100,00%							OK	OK						
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
RONALDO DE SOUZA BARCALA - CREA PR-19.299/D - ART/RRT Nº												ANA LÚCIA DE OLIVEIRA																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						03/12/2025 - qua							