



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADEQUAÇÕES, NECESSÁRIAS NO BARRACÃO MUNICIPAL DE
RECICLAGEM.**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	ETAPA 1 (30 DIAS)	ETAPA 2 (60 DIAS)	ETAPA 3 (90 DIAS)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.827,47	2,07%	100%	0%	0%
				2.827,47	-	-
2	DEMOLIÇÕES	1.210,58	0,89%	100%	0%	0%
				1.210,58	-	-
3	REGULARIZAÇÕES	7.013,29	5,13%	30%	70%	0%
				2.103,99	4.909,30	-
4	ESQUADRIAS	8.604,03	6,30%	0%	60%	40%
				-	5.162,42	3.441,61
5	REVESTIMENTO	5.272,31	3,86%	20%	30%	50%
				1.054,46	1.581,69	2.636,15
6	COBERTURA	2.085,70	1,53%	20%	30%	50%
				417,14	625,71	1.042,85
7	ACESSÓRIOS	3.906,75	2,86%	0%	50%	50%
				-	1.953,37	1.953,37
8	PINTURA	847,69	0,62%	0%	30%	70%
				-	254,31	593,38
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICA/ESGOTO	6.425,17	4,70%	30%	50%	20%
				1.927,55	3.212,58	1.285,03
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.757,68	7,88%	30%	50%	20%
				3.227,30	5.378,84	2.151,54
11	ESQUADRIAS	14.505,78	10,62%	10%	40%	50%
				1.450,58	5.802,31	7.252,89
12	FECHAMENTO LATERAL	44.128,30	32,31%	30%	50%	20%
				13.238,49	22.064,15	8.825,66
13	PISO	24.776,28	18,14%	0%	50%	50%
				-	12.388,14	12.388,14
14	FOSSO A EXECUTAR	2.143,20	1,57%	30%	50%	20%
				642,96	1.071,60	428,64
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2.079,29	1,52%	0%	50%	50%
				-	1.039,64	1.039,64
Valores totais		136.583,50	100%	28.100,52	65.444,07	43.038,91
					TOTAL:	136.583,50

Gisele Genovesi
Eng. Civil CREA-PR 185.227/D
Secretaria de Obras e Urbanismo

Julio Cesar Sapatini
Secretário de Obras
Secretaria de Obras e Urbanismo