

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																							
Município:	FAXINAL				SAM	77	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	83	Repasse do Concedente			R\$	400.000,00	94,39%								
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO CECOM				LOTE nº	1	Data	29/01/2025	Dias	70	Data	19/04/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias		180	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R\$	23.762,38	5,61%								
Quantidade:	59,78		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	423.762,38	100,00%									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
			6	1	2	3	4	5	6																									
			Número de DIAS de cada ETAPA:																															
			Data Início		19/4/25	20/5/25	20/6/25	21/7/25	21/8/25	21/9/25																								
	Data Fim		19/5/25	19/6/25	20/7/25	20/8/25	20/9/25	21/10/25																										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																			1	21.524,49	5,08									
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	100,00																			1	5.936,24	1,40									
3	FUNDACOES		%	100,00																			1	13.810,25	3,26									
4	ESTRUTURAS		%	6,45	63,20	15,81	14,54																4	57.774,64	13,63									
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%		100,00																		1	51.467,62	12,15									
6	COBERTURA		%		100,00																		1	25.801,49	6,09									
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%			100,00																	1	38.266,04	9,03									
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			33,40	66,60																2	27.949,43	6,60									
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				100,00																1	25.719,06	6,07									
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		3,61			66,18	30,21														3	142.054,15	33,52									
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%					7,49	92,51														2	13.053,49	3,08									
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%						100,00														1	405,48	0,10									
TOTAIS																								423.762,38	100,01									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	20.317,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.317,51	4,79%											
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.206,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.206,98	0,28%											
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	5.603,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.603,37	1,32%											
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	332,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	332,87	0,08%											
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	13.035,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.035,84	3,08%											
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	774,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	774,41	0,18%											
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	3.518,89	34.468,13	8.619,87	7.928,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	54.534,94	12,87%											
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	209,04	2.047,61	512,08	470,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.239,70	0,76%											
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	48.581,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.581,58	11,46%											
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	2.886,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.886,04	0,68%											
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	24.354,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.354,68	5,75%											
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.446,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.446,81	0,34%											
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	36.120,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.120,28	8,52%											
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.145,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.145,76	0,51%											
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	8.810,34	17.571,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.382,17	6,23%											
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	523,39	1.043,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.567,26	0,37%											
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	24.276,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.276,87	5,73%											
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.442,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.442,19	0,34%											
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	4.836,82	-	-	88.744,35	40.507,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	134.088,49	31,64%											
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	287,34	-	-	5.271,94	2.406,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.965,66	1,88%											
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	922,74	11.398,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.321,51	2,91%											
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	54,82	677,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	731,98	0,17%											
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	382,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	382,74	0,09%											
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	22,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22,74	0,01%											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	42.475,61	112.241,21	53.550,49	49.776,75	89.667,09	52.288,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	399.999,98	94,39%											
C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.523,30	6.667,80	3.181,23	2.957,03	5.326,76	3.106,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23.762,40	5,61%											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	44.998,91	118.909,01	56.731,72	52.733,78	94.993,85	55.395,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	423.762,38	100,00%											
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,62%	28,06%	13,39%	12,44%	22,42%	13,07%													423.762,38	100,00%											
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,62%	38,68%	52,07%	64,51%	86,93%	100,00%													OK	CORRIGIR											
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:													
WELLINGTON RENAN DE PAULA MARAFIGO - CREA PR-193.520/D - ART/RRT Nº 1720240000000									HERMES ANTONIO SANTA ROSA																									
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/01/2025 - qua								