

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA – JARDIM DAS FLORES

Município: Florestópolis/PR  
Objeto: Reforma de Quadra Poliesportiva  
Área: 1.600,00 m<sup>2</sup>  
Valor Global: R\$ 480.126,65  
Prazo estimado: 120 dias

| ITEM | ETAPA                         | VALOR (R\$) | %      |
|------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1    | Serviços preliminares         | 5.124,63    | 1,07%  |
| 2    | Estruturas                    | 4.306,34    | 0,90%  |
| 3    | Alvenaria                     | 1.324,10    | 0,28%  |
| 4    | Cobertura e impermeabilização | 280.545,54  | 58,43% |
| 5    | Esquadrias                    | 6.906,60    | 1,44%  |
| 6    | Revestimentos e acabamentos   | 167.927,72  | 34,98% |
| 7    | Demarcação esportiva          | 9.025,00    | 1,88%  |
| 8    | Limpeza final                 | 4.966,72    | 1,03%  |

### CRONOGRAMA EXECUTIVO

Mês 1: - Serviços preliminares - Estruturas - Alvenaria - Início da cobertura  
Mês 2: - Continuação da cobertura - Impermeabilização - Instalação de esquadrias - Início dos revestimentos  
Mês 3: - Acabamentos - Pinturas - Pintura epóxi de piso  
Mês 4: - Finalização da pintura epóxi - Demarcação esportiva - Limpeza final - Entrega técnica

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

Mês 1: R\$ 98.425,00 (20,50%)  
Mês 2: R\$ 173.846,00 (36,21%)  
Mês 3: R\$ 144.980,00 (30,20%)  
Mês 4: R\$ 62.875,65 (13,09%)

Prazo total estimado: 120 dias.