

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:		FLORESTOPOLIS		PRIORIDADE Nº 71		SAM		55	
Projeto :		MEU CAMPINHO - QP (quadra poliesportiva)				LOTE nº		1	
Fonte do Recurso:		PAM		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025					
Local da Obra:		VILA SÃO JOSÉ		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				18/03/2026 - qua	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06				Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.					
Valor GLOBAL do projeto: R\$ 335.630,31				Valor total Mão de Obra: R\$ 173.728,79 51,76%		Valor total dos Materiais: R\$ 161.901,52 48,24%			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS		Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS					
TOTAL (OK):		180	R\$ 335.630,31						
Medição 1 - Início		30	R\$ 17.029,67	Limpeza de terreno, locação e preparo do subleito.					
Medição 2		30	R\$ 15.937,29	Execução de valas, reaterros, compactações, instalação parcial de tubulações e caixas elétricas					
Medição 3		30	R\$ 39.046,70	Execução de lastros e instalação de blocos intertravados					
Medição 4		30	R\$ 111.612,02	Execução de pisos de concreto, juntas de dilatação, mureta do quadro elétrico e fundações					
Medição 5		30	R\$ 89.155,41	Eletrodutos restante, gradis, relês, refletores, disjuntores e quadro elétrico					
Medição 6		30	R\$ 62.849,22	Aterramentos, fiações, refletores, pintura, instalações de equipamentos e limpeza					

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
OSWALDO GARAGNANI BERNARDO - CREA PR-95.162/D - ART/RRT Nº 1720257501340	ONICIO DE SOUZA
Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.	