

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANTONIO OLINTO		PRIORIDADE Nº 53	SAM	49
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	LINHA MUNHOZ ALIANÇA NOVA TRECHO 02		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			11/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		12			
		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		#####		Valor total Mão de Obra: R\$ 5.360.371,96	Valor total dos Materiais: #####
				31,38%	68,62%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 17.080.968,62	
Medição 1 - Início	30	R\$ 116.471,26	A Etapa 1 terá início com a instalação da placa de obra padrão SEDU, juntamente com a execução de todos os serviços preliminares. Nesta fase, serão iniciados os trabalhos de drenagem e terraplenagem, além da regularização e compactação do subleito, seguidos da aplicação das camadas pétreas. Todos os serviços executados nesta etapa deverão ser acompanhados pelos respectivos ensaios tecnológicos, garantindo a qualidade e conformidade das etapas construtivas.
Medição 2	30	R\$ 179.842,78	Etapa 2 - Nesta fase, os serviços de terraplenagem e drenagem terão continuidade, assim como a aplicação da sub-base e da base nas áreas previamente preparadas. Todas as atividades serão acompanhadas pelos respectivos ensaios tecnológicos de controle de qualidade, visando assegurar a conformidade técnica dos materiais e da execução.
Medição 3	30	R\$ 169.750,72	Etapa 3 - Os serviços de terraplenagem e drenagem prosseguirão nesta etapa, abrangendo novas frentes de trabalho. Será dada continuidade à aplicação da sub-base e da base, conforme o avanço das áreas já regularizadas. Os ensaios tecnológicos seguirão sendo realizados para assegurar o controle de qualidade e o atendimento às especificações técnicas.
Medição 4	30	R\$ 601.004,97	Etapa 4 - Nesta fase, serão concluídos os serviços de terraplenagem, bem como a aplicação das camadas pétreas de sub-base e base. Todas as atividades continuarão sendo monitoradas por meio de ensaios tecnológicos de controle de qualidade, garantindo a conformidade dos materiais e dos processos executivos com o projeto. Nesta etapa, também deverão ser executados, em sua totalidade, os serviços de iluminação pública.
Medição 5	30	R\$ 1.279.498,28	Etapa 5 - Serão iniciados os serviços de aplicação da camada asfáltica, acompanhados pela realização dos respectivos ensaios tecnológicos, garantindo a conformidade com as especificações do projeto.
Medição 6	30	R\$ 1.184.853,67	Etapa 6 - Os trabalhos de aplicação da camada asfáltica terão continuidade, acompanhados dos respectivos ensaios tecnológicos. Os serviços de drenagem também prosseguirão nesta etapa, incluindo a execução da sarjeta triangular de concreto, conforme previsto em projeto.
Medição 7	30	R\$ 2.768.925,41	Etapa 7 - A aplicação da camada asfáltica continuará, acompanhada dos ensaios tecnológicos correspondentes. Os serviços de drenagem seguirão em andamento, conforme estabelecido no projeto executivo.
Medição 8	30	R\$ 2.761.213,34	Etapa 8 - Nesta fase, os trabalhos de aplicação da camada asfáltica terão continuidade, com a devida realização dos ensaios tecnológicos. Os serviços de drenagem também seguirão em execução, conforme previsto em projeto.
Medição 9	30	R\$ 3.091.069,83	Etapa 9 - Dará prosseguimento à aplicação da camada asfáltica, com acompanhamento técnico por meio de ensaios tecnológicos. Os serviços de drenagem permanecerão em execução, conforme especificado no projeto.
Medição 10	30	R\$ 2.576.557,50	Etapa 10 - Os trabalhos de aplicação da camada asfáltica serão concluídos, juntamente com os ensaios tecnológicos finais. Os serviços de drenagem continuarão sendo executados nesta etapa, conforme o planejamento do projeto.
Medição 11	30	R\$ 1.180.267,28	Etapa 11 - Será realizada, os serviços de urbanização, incluindo a implantação de grama, e os serviços de drenagem serão concluídos
Medição 12	30	R\$ 1.171.513,58	Etapa 12 - Será realizada, em sua totalidade, a sinalização viária, encerrando assim as atividades previstas no cronograma de execução.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68-917/D - ART/RRT Nº 1720255686998	FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	