

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL
CNPJ: 76.021.450/0001-22



Obra
MEU CAMPINHO - ESTIVA

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Paraná
ORSE - 10/2024 - Sergipe
DERPR - 04/2024 - Paraná

B.D.I.
23,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	IMPLANTAÇÃO	100,00%	94,65%	5,35%					
		51.273,96	48.530,50	2.743,46					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		37.556,67	37.556,67						
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	80,00%	20,00%					
		13.717,29	10.973,83	2.743,46					
2	MEU CAMPINHO - MODELO PADRÃO	100,00%	13,02%	10,19%	10,98%	13,00%	18,91%	14,02%	19,87%
		256.192,03	33.353,68	26.117,79	28.126,93	33.301,62	48.457,55	35.927,28	50.907,19
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	14,28%	14,28%	14,28%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		26.647,50	3.805,26	3.805,26	3.805,26	3.807,93	3.807,93	3.807,93	3.807,93
2.2	DRENAGEM	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%			10,00%
		28.027,47	11.210,99	5.605,49	5.605,49	2.802,75			2.802,75
2.3	ESTRUTURA	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%
		83.535,17	8.353,52	16.707,03	16.707,03	16.707,03	16.707,03	4.176,76	4.176,76
2.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	10,00%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		20.091,35	2.009,14		2.009,14	2.009,14	4.018,27	4.018,27	6.027,41
2.5	PAVIMENTO	100,00%	10,00%			10,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		79.747,73	7.974,77			7.974,77	23.924,32	23.924,32	15.949,55
2.6	EQUIPAMENTOS	100,00%							100,00%
		16.476,37							16.476,37
2.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							100,00%
		1.666,44							1.666,44
Porcentagem			26,63%	9,39%	9,15%	10,83%	15,76%	11,68%	16,56%
Custo			81.884,17	28.861,24	28.126,92	33.301,61	48.457,55	35.927,27	50.907,19
Porcentagem Acumulado			26,63%	36,02%	45,17%	56,0%	71,76%	83,44%	100,0%
Custo Acumulado			81.884,17	110.745,41	138.872,33	172.173,94	220.631,49	256.558,76	307.465,99

GUILHERME DISTEFANO SANTOS
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A70.153-0