

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

|                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                 |         |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Município:                         | SAO MATEUS DO SUL                                                                                       | PRIORIDADE N° 134                                                                                                               | SAM     | 109              |
| Projeto :                          | CONSTRUÇÃO CIVIL - COMPLEXO ESPORTIVO                                                                   |                                                                                                                                 | LOTE nº | 1                |
| Local da Obra:                     | BAIRRO VILA AMRAL<br>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025 |                                                                                                                                 |         |                  |
| Fonte do Recurso:                  | PAM                                                                                                     | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):                             |         | 19/03/2026 - qui |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 |                                                                                                         | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. |         |                  |

|                          |                |                          |               |                            |                |
|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Valor GLOBAL do projeto: | R\$ 713.286,35 | Valor total Mão de Obra: | R\$ 55.334,09 | Valor total dos Materiais: | R\$ 657.952,26 |
|                          |                |                          | 7,76%         |                            | 92,24%         |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS                                                                            |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL:               | 180                 | R\$ 713.286,33                |                                                                                                            |
| Medição 1 - Início   | 30                  | R\$ 82.709,64                 | Instalação da placa de obra, tapume, instalação de todo canteiro e início da realização de base e sub-base |
| Medição 2            | 30                  | R\$ 47.504,81                 | Continuação da realização da base e sub-base                                                               |
| Medição 3            | 30                  | R\$ 171.310,94                | Finalização da base e sub-base e início da aplicação da pavimentação e bindex                              |
| Medição 4            | 30                  | R\$ 128.015,21                | Continuação da aplicação da pavimentação e bindex                                                          |
| Medição 5            | 30                  | R\$ 129.377,66                | Continuação da aplicação da pavimentação e bindex e início da aplicação da pintura                         |
| Medição 6            | 30                  | R\$ 154.368,07                | Finalização da pavimentação da pista, realização da pintura e limpeza final da obra                        |

|                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento assinado digitalmente                            |                                                                                                                                                                                         | Documento assinado digitalmente   |                                                                                                                 |
| Resp. Técnico (assinatura digital):                        | <div>gov.br</div> <div>TAÍME DA CRUZ OROSKI</div> <div>Data: 20/03/2026 08:39:20-0300</div> <div>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div> | Prefeito(a) (assinatura digital): | <div>FERNANDA GARCIA</div> <div>SARDANHA:02560850990</div> <div>50990</div> <div>FERNANDA GARCIA SARDANHA</div> |
| TAÍME DA CRUZ OROSKI - 169153/D - ART/RRT N° 1720256909818 |                                                                                                                                                                                         | FERNANDA GARCIA SARDANHA          |                                                                                                                 |

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Direitos autorais do PARANACIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|