

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID					CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV												
Município:	ANTONINA	SAM	41	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	44	Repasso do Concedente	RS	1.300.000,00	75,35%				
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL - PROED 1	LOTE nº	1	Data	19/09/2025	Dias	70	Data	08/12/2025	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	OK o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	RS	425.340,54	24,65%
Quantidade:	420,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	1.725.340,54	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (RS)	% S/ TOTAL	
Número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30											
Data Início			8/12/25	8/1/26	8/2/26	11/3/26	11/4/26	12/5/26											
Data Fim			7/1/26	7/2/26	10/3/26	10/4/26	11/5/26	11/6/26											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00														1	41.010,67	2,38
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	72,92	27,08													2	17.335,74	1,00
3	FUNDACOES	%																-	-
4	ESTRUTURAS	%	22,21	15,82	61,97												3	713.563,52	41,36
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			100,00												1	99.253,07	5,75
6	COBERTURA	%			100,00												1	27.423,84	1,58
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					100,00										1	181.353,44	10,51
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				100,00											1	199.486,96	11,56
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	18,11	81,89													2	54.506,07	3,16
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	31,37				22,25	46,38									3	390.008,63	22,60
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00									1	1.398,60	0,08
TOTAIS														1.725.340,54	99,98				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	RS	30.900,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.900,49	1,79%
1C		CONTRAPARTIDA	RS	10.110,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.110,18	0,59%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	RS	9.524,95	3.537,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.062,04	0,76%
2C		CONTRAPARTIDA	RS	3.116,42	1.157,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.273,71	0,25%
3T	FUNDACOES	TESOURO	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	RS	119.415,20	85.041,19	333.195,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	537.651,87	31,16%
4C		CONTRAPARTIDA	RS	39.070,87	27.824,21	109.016,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	175.911,65	10,20%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	RS	-	-	74.784,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74.784,65	4,33%
5C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	24.468,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.468,42	1,42%
6T	COBERTURA	TESOURO	RS	-	-	20.663,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.663,16	1,20%
6C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	6.760,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.760,68	0,39%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	RS	-	-	-	-	136.645,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	136.645,18	7,92%
7C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	44.708,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44.708,26	2,59%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	RS	-	-	-	150.308,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.308,33	8,71%
8C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	49.178,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.178,63	2,85%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	RS	7.435,86	33.633,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41.068,93	2,38%
9C		CONTRAPARTIDA	RS	2.432,90	11.004,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.437,14	0,78%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	RS	92.188,57	-	-	-	65.376,99	136.295,97	-	-	-	-	-	-	-	3	293.861,53	17,03%
10C		CONTRAPARTIDA	RS	30.162,72	-	-	-	21.390,38	44.594,00	-	-	-	-	-	-	-	3	96.147,10	5,57%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	RS	-	-	-	-	-	1.053,81	-	-	-	-	-	-	-	1	1.053,81	0,06%
12C		CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	344,79	-	-	-	-	-	-	-	1	344,79	0,02%
T	TOTAIS	TESOURO	RS	259.465,07	122.211,35	428.643,29	150.308,33	202.022,17	137.349,78	-	-	-	-	-	-	-	6	1.299.909,99	75,35%
C		CONTRAPARTIDA	RS	84.893,09	39.985,74	140.245,67	49.178,63	66.096,64	44.938,79	-	-	-	-	-	-	-	6	425.340,56	24,65%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	344.358,16	162.197,09	568.888,96	199.486,96	268.120,81	192.288,57	-	-	-	-	-	-	-	6	1.725.340,55	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	19,96%	9,40%	32,97%	11,56%	15,54%	10,57%	-	-	-	-	-	-	-		1.725.340,55	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	19,96%	29,36%	62,33%	73,89%	89,43%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-		CORRIGIR	CORRIGIR
Resp. Técnico:	Assinatura:					Assinatura:					data:								
NATALIA SANTOS WEISS - CAU A 61302-9 - ART/RRT Nº 15449332					ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE													Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			19/09/2025 - sex			