

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV										
Município:	ANTONINA	SAM	43	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	54	Repasso do Concedente	R\$	2.150.000,00	89,12%							
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense	LOTE nº	1	Data	28/10/2025	Dias	70	Data	16/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	420	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	262.498,34	10,88%			
Quantidade:	540,84	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	Valor Total	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		420	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
Data Inicio			16/1/26	16/2/26	19/3/26	19/4/26	20/5/26	20/6/26	21/7/26	21/8/26	21/9/26	22/10/26	22/11/26	23/12/26	23/1/27	23/2/27						
Data Fim			15/2/26	18/3/26	18/4/26	19/5/26	19/6/26	20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26	21/11/26	22/12/26	22/1/27	22/2/27	25/3/27						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	2,95	12,33	12,38	6,41	6,41	6,41	6,41	7,02	7,02	7,02	6,41	6,41	6,41				14	283.930,32	11,77	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	87,35	2,72	4,34	1,95	0,56		1,12	0,89	1,07							8	151.826,38	6,29		
3	FUNDACOES	%			55,25	32,77	7,58	4,40											4	71.079,28	2,95	
4	ESTRUTURAS	%			1,71	7,79	12,14	13,07	17,14	20,99	14,40	7,83	3,17	1,11	0,32	0,33			12	463.205,31	19,20	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				1,94	4,84	19,37	29,06	24,22	4,84	4,84	4,84	3,54	2,49				10	108.471,55	4,50	
6	COBERTURA	%								1,44	54,73	10,10	21,49	12,23					5	206.328,85	8,55	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								4,38		3,03	54,57	19,80	3,58	14,63			6	236.802,34	9,57	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				1,62	3,14	3,14	4,04	5,47	8,48	32,93	29,27	9,86	2,06				10	154.058,31	6,39	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%							0,22	2,77	4,82	27,37	20,81	10,45	33,57				7	92.001,75	3,81	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%					2,37	10,75	14,36	3,37	12,00	13,94	14,96	15,18	13,07				9	640.534,58	26,55	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%										26,74	3,97	69,30					3	5.176,23	0,21	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%													100,00				1	5.083,44	0,21	
<b>TOTAIS</b>																		2.412.498,34	100,00			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	7.467,31	31.197,16	31.322,64	16.220,62	16.220,62	16.220,62	16.220,62	17.761,49	17.761,49	17.761,49	16.220,62	16.220,62	16.220,62	-	-	-	14	253.036,54	10,49%
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	911,70	3.808,93	3.824,25	1.980,41	1.980,41	1.980,41	1.980,41	2.168,54	2.168,54	2.168,54	1.980,41	1.980,41	1.980,41	-	-	-	14	30.893,78	1,28%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	118.190,60	3.680,71	5.872,59	2.637,76	757,35	-	1.518,60	1.205,67	1.443,22	-	-	-	-	-	-	8	135.306,50	5,61%	
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	14.430,15	449,39	717,00	322,05	92,47	-	185,41	147,20	176,21	-	-	-	-	-	-	8	16.519,88	0,68%	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	34.995,90	20.759,70	4.803,85	2.785,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	63.345,31	2,63%	
3C	FUNDACOES	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	4.272,73	2.534,60	586,51	340,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7.733,97	0,32%	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	7.043,43	32.169,45	50.114,81	53.945,67	70.768,79	86.659,33	59.426,41	32.335,97	13.077,52	4.582,90	1.317,31	1.363,42	-	-	12	412.805,01	17,11%
4C	ESTRUTURAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	859,95	3.927,64	6.118,63	6.586,35	8.640,32	10.580,43	7.255,50	3.947,97	1.596,66	559,54	160,84	166,47	-	-	12	50.400,30	2,09%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	1.872,93	4.682,32	18.729,30	28.093,95	23.411,62	4.682,32	4.682,32	3.425,20	2.406,72	-	-	-	10	96.669,00	4,01%	
5C	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	228,67	571,68	2.286,70	3.430,05	2.858,38	571,68	571,68	418,19	293,84	-	-	-	10	11.802,55	0,49%	
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.649,96	100.640,98	18.574,44	39.517,59	22.495,72	-	-	-	-	5	183.878,69	7,62%	
6C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	323,54	12.287,48	2.267,80	4.824,79	2.746,55	-	-	-	-	5	22.450,16	0,93%	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	9.017,55	-	6.234,67	112.253,30	40.722,02	7.365,54	30.096,20	-	-	6	205.689,28	8,53%	
7C	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	1.100,97	-	761,21	13.705,26	4.971,84	899,27	3.674,51	-	-	6	25.113,06	1,04%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	2.230,12	4.309,09	4.309,09	5.547,96	7.507,40	11.637,21	45.207,73	40.185,34	13.532,65	2.828,99	-	-	10	137.295,58	5,69%
8C	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	272,28	526,11	526,11	677,36	916,59	1.420,81	5.519,51	4.906,32	1.652,24	345,40	-	-	10	16.762,73	0,69%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	180,67	2.274,27	3.948,57	22.439,45	17.060,04	8.566,37	27.521,88	-	-	7	81.991,25	3,40%	
9C	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	22,06	277,67	482,09	2.739,68	2.082,90	1.045,89	3.360,21	-	-	7	10.010,50	0,41%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.532,76	61.374,63	81.946,69	19.239,48	68.481,31	79.566,90	85.390,57	86.677,91	74.629,26	-	-	9	570.839,51	23,66%
10C	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.652,24	7.493,37	10.005,05	2.348,99	8.361,04	9.714,50	10.425,53	10.582,70	9.111,65	-	-	9	69.695,07	2,89%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233,41	183,01	3.196,60	-	-	-	3	4.613,02	0,19%	
11C	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,59	22,34	390,28	-	-	-	3	563,21	0,02%	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.530,32	-	-	1	4.530,32	0,19%	
12C	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,12	-	-	1	553,12	0,02%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	125.657,91	34.877,87	79.234,56	73.660,46	78.809,07	109.523,30	182.466,35	228.933,67	214.649,87	182.146,86	330.360,30	221.771,75	158.239,23	129.668,81	-	-	14	2.150.000,01	89,12%
C	CONTRAPARTIDA	R\$	15.341,85	4.258,32	9.673,93	8.993,37	9.621,98	13.371,94	22.277,73	27.951,01	26.207,08	22.238,73	40.334,43	27.076,61	19.319,79	15.831,56	-	-	14	262.498,33	10,88%	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	140.999,76	39.136,19	88.908,49	82.653,83	88.431,05	122.895,24	204.744,08	256.884,68	240.856,95	204.385,59	370.694,73	248.848,36	177.559,02	145.500,37	-	-	14	2.412.498,34	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	5,84%	1,62%	3,69%	3,43%	3,67%	5,09%	8,49%	10,65%	9,98%	8,47%	15,37%	10,31%	7,36%	6,03%	-	-		2.412.498,34	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	5,84%	7,47%	11,15%	14,58%	18,24%	23,34%	31,82%	42,47%	52,46%	60,93%	76,29%	86,61%	93,97%	100,00%	-	-		OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:		Prefeito:										Assinatura:		data:							
Natalia Santos Weiss - CAU A61302-9 - ART/RRT Nº 16073217	ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI																					
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/IPR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					28/10/2025 - ter		