



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
968227/2024/Mcidade/	968227	Município de Antonina	Telemetria - Samae - Antonina - PR	Automação do Sistema da Samae - Antonina - PR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	TELEMETRIA - SAMAE - ANTONINA - PR	1.802.750,22	% Período:	51,01%	48,99%										
1.1.	Serviços Iniciais	233.506,74	% Período:	100,00%											
1.2.	Serviços Preliminares	5.177,02	% Período:	86,81%	13,19%										
1.3.	CCO - Centro de Comando Operacional	334.826,56	% Período:		100,00%										
1.4.	ETA Itapema	121.119,10	% Período:	100,00%											
1.5.	RESERVATÓRIO - Itamaracá	111.149,28	% Período:	100,00%											
1.6.	CB 05 - Casa de Bombas	56.024,51	% Período:	100,00%											
1.7.	RESERVATÓRIO - Salgado	67.316,53	% Período:	100,00%											
1.8.	CB 02 - Casa de Bombas	70.607,08	% Período:	100,00%											
1.9.	RESERVATÓRIO - Indio	67.316,53	% Período:	100,00%											
1.10.	CB 06 - Casa de Bombas	104.764,54	% Período:	100,00%											
1.11.	RESERVATÓRIO - Jonas	83.222,93	% Período:	100,00%											
1.12.	ETA - Centra e CCO Espelho	290.943,96	% Período:		100,00%										
1.13.	CB 01 - Casa de Bombas	92.044,81	% Período:		100,00%										
1.14.	CB 04- Casa de Bombas	81.507,70	% Período:		100,00%										
1.15.	RESERVATÓRIO - Joubert	83.222,93	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 1.802.750,22			%:	51,01%	48,99%										
Período:	Repass:	876.773,57		842.167,92											
	Contrapartida:	42.747,98		41.060,75											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	919.521,55		883.228,67											
Acumulado:	%:	51,01%		100,00%											
	Repass:	876.773,57		1.718.941,49											
	Contrapartida:	42.747,98		83.808,73											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	919.521,55		1.802.750,22											
Administração Local:															

Antonina/PR
Local
segunda-feira, 23 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Luiz Rolim de Camargo
CREA/CAU: CAU A14032-5
ART/RRT: RRT Nº 16609426