

PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 22.608.632-3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) RIO BRANCO DO SUL			C.N.P.J/M.F 76.105.576/0001-85
Nome do Prefeito KARIME FAYAD			
Endereço RUA HORACI SANTOS, 222 - CX. POSTAL 81	U.F. PR	CEP 83540-000	Telefone 41-3973-8032

2. CONCEDENTE

Nome Secretaria de Estado das Cidades		C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		E-mail secid@secid.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55	
Endereço Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80540-280	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 02/02/2025 - 05/10/2025
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
Quantidade 4252 M2	
Justificativa da Proposição Trata-se da pavimentação das Ruas Pastor Vitório Gea de Faria e Pernambuco, as quais são constituídas por solo em saibro, encontrando-se constantemente em grande nível de degradação, expondo aos motoristas situações envolvendo o surgimento de buracos, desgastes e de deformação, além de riscos à população e à saúde pública. As vias realizam importantes ligações entre os bairros Santa Terezinha, Albarana e Vila Buava junto com a Avenida Brasil, que leva o trajeto do centro aos bairros e acessos do Município, sendo também utilizadas como acesso aos postos de saúde e escolas da região.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	08/11/2024	23/01/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	02/02/2025	05/06/2025	R\$ 6.783,53
3	TERRAPLENAGEM	14/02/2025	17/06/2025	R\$ 33.735,07
4	DRENAGEM	14/02/2025	17/06/2025	R\$ 244.090,58
5	BASE / SUB-BASE	05/03/2025	06/07/2025	R\$ 253.478,05
6	REVESTIMENTO	05/04/2025	06/08/2025	R\$ 326.291,43
7	MEIO-FIO E SARJETA	05/03/2025	06/07/2025	R\$ 79.627,49
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	06/06/2025	06/08/2025	R\$ 89.607,95
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	07/07/2025	06/08/2025	R\$ 16.538,27
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	05/03/2025	06/08/2025	R\$ 35.710,18
Total				R\$ 1.085.862,55

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 54.293,13	R\$ 1.031.569,42

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repassé Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 13,27%	04/2025	R\$ 136.910,87	R\$ 7.205,85
2	Execução de até 29,00%	05/2025	R\$ 162.275,25	R\$ 8.540,80
3	Execução de até 45,66%	06/2025	R\$ 171.781,72	R\$ 9.041,14
4	Execução de até 58,59%	07/2025	R\$ 133.467,84	R\$ 7.024,62
5	Execução de até 78,54%	08/2025	R\$ 205.734,82	R\$ 10.828,15
6	Execução de até 100,00%	09/2025	R\$ 221.398,92	R\$ 11.652,57
			Subtotal	R\$ 1.085.862,55

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Helio Sabino Deitos

KARIME FAYAD - Prefeito Municipal de RIO BRANCO DO SUL

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID