



Obra
Ponto de Apoio à Saúde - Jacaré

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL
CNPJ: 76.105.576/0001-85

Bancos
SINAPI - 01/2026 -
Paraná
SBC - 02/2026 - Paraná
SICRO3 - 10/2025 -
Paraná
SETOP - 10/2025 - Minas
Gerais

B.D.I.
27,86%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 50.368,76 | 100,00% 50.368,76 | | | | | |
| 2 | ARQUITETÔNICO | 100,00% 224.782,71 | | 30,00% 67.434,81 | 30,00% 67.434,81 | 40,00% 89.913,08 | | |
| 3 | ESTRUTURAL EDIFICAÇÃO | 100,00% 166.527,18 | | 50,00% 83.263,59 | 50,00% 83.263,59 | | | |
| 4 | ESTRUTURAL MURO DE DIVISA | 100,00% 58.790,26 | | | 50,00% 29.395,13 | 50,00% 29.395,13 | | |
| 5 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 50.238,39 | | | | 50,00% 25.119,20 | 50,00% 25.119,20 | |
| 6 | SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS | 100,00% 18.498,05 | | | | 50,00% 9.249,03 | 50,00% 9.249,03 | |
| 7 | ELÉTRICO | 100,00% 14.836,74 | | | | 50,00% 7.418,37 | 50,00% 7.418,37 | |
| 8 | PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 1.354,62 | | | | | | 100,00% 1.354,62 |
| 9 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100,00% 11.184,75 | | | | | | 100,00% 11.184,75 |
| 10 | SOM_TV_LÓGICA_TELEFONIA_CFTV_ALARME | 100,00% 6.365,29 | | | | | | 100,00% 6.365,29 |
| 11 | IMPLANTAÇÃO_ÁREA EXTERNA | 100,00% 32.045,81 | | | | 30,00% 9.613,74 | 70,00% 22.432,07 | |
| 12 | LIMPEZA FINAL OBRA | 100,00% 930,85 | | | | | | 100,00% 930,85 |
| Porcentagem | | | 7,92% | 23,7% | 28,32% | 26,84% | 10,1% | 3,12% |
| Custo | | | 50.368,76 | 150.698,40 | 180.093,53 | 170.708,54 | 64.218,65 | 19.835,51 |
| Porcentagem Acumulado | | | 7,92% | 31,62% | 59,94% | 86,78% | 96,88% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 50.368,76 | 201.067,16 | 381.160,69 | 551.869,23 | 616.087,88 | 635.923,41 |

Departamento de Arquitetura e Engenharia
Diretor