

**PLANO DE TRABALHO
E-PROCOLO 24.835.701-0**

1. DADOS CADASTRAIS

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------------------------|
| Órgão/Entidade proponente (Tomador) TIJUCAS DO SUL | | C.N.P.J/M.F 76.105.584/0001-21 | |
| Nome do Prefeito JOSÉ ALTAIR MOREIRA | | | |
| Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 1458 - CX. POSTAL 31 | U.F. PR | CEP 83190-000 | Telefone 41-3629-1186 |

2. CONCEDENTE

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| Nome Secretaria de Estado das Cidades | | C.N.P.J/M.F 76.416.908/0001-42 | |
| Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú | | E-mail secid@secid.pr.gov.br | |
| Cidade CURITIBA | U.F. PR | CEP 80540-280 | Telefone (41) 3250-7244 |

OUTROS PARTÍCIPES

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| Nome Serviço Social Autônomo PARANACIDADE | | C.N.P.J/M.F 01.450.804/0001-55 | |
| Endereço Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú | | E-mail paranacidade@paranacidade.org.br | |
| Cidade CURITIBA | U.F. PR | CEP 80540-280 | Telefone (41) 3350-3300 |

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | |
|--|---|
| Título do Projeto INFRAESTRUTURA / ESTRADA VICINAL MUNICIPAL | Período de Execução 22/05/2026 - 27/07/2027 |
| Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | |
| Quantidade 82593 M2 | |
| Justificativa da Proposição A pavimentação da Estrada Frei Eurico de Melo, que interliga as comunidades Taboado, Rio de Uma, Campina, Rio Abaixo ao Centro de Tijucas do Sul, e também ao Município de São Jose dos Pinhais, constitui uma intervenção de infraestrutura essencial para promover inclusão territorial, reduzir custos logísticos, melhorar a segurança viária e fomentar o desenvolvimento rural sustentável. A presente justificativa avalia impactos socioeconômicos diretos e indiretos, riscos evitados e benefícios mensuráveis que sustentam a execução do empreendimento. As vias não pavimentadas em áreas rurais limitam o desenvolvimento socio econômico da população, dificultando o acesso a mercados e serviços, ampliam os custos de transportes e manutenção de veículos, e aumentam a vulnerabilidade a eventos climáticos (enchentes, erosões), levando a menor qualidade de vida. A ligação entre as citadas comunidades servira para atender também aas populações em perímetro urbano, que dependem da estrada para deslocamento escolar e acesso a serviços de saúde, administração pública e comércio local. Melhorias na infraestrutura viária são, portanto, um fator crítico para reduzir desigualdades territoriais e dinamizar a economia local, promover maior segurança, mobilidade e qualidade de vida à população, além de favorecer o turismo e impulsionar a economia também regional. | |

4. RESULTADOS ESPERADOS

Investimentos em estradas vicinais, pelos municípios, promovem o desenvolvimento local. Agilizam o escoamento dos produtos do agronegócio, com redução de custos; facilita o acesso da população a serviços básicos como saúde e educação; aumentam a segurança no trânsito com redução de número de acidentes.

5. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

| Etapa ou Fase | Especificação | Duração | | Valor - R\$ |
|---------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------|
| | | Início | Fim | |
| 1 | ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO | 25/02/2026 | 12/05/2026 | R\$ 0,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22/05/2026 | 21/06/2026 | R\$ 21.538,14 |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 23/07/2026 | 23/11/2026 | R\$ 295.673,75 |
| 4 | DRENAGEM | 22/05/2026 | 27/04/2027 | R\$ 3.496.736,39 |
| 5 | BASE / SUB-BASE | 03/06/2026 | 05/12/2026 | R\$ 8.781.251,23 |
| 6 | REVESTIMENTO | 24/11/2026 | 28/05/2027 | R\$ 11.574.788,96 |
| 7 | MEIO-FIO E SARJETA | 24/10/2026 | 23/11/2026 | R\$ 25.583,28 |
| 8 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 23/09/2026 | 23/10/2026 | R\$ 644.546,62 |
| 9 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 28/04/2027 | 28/05/2027 | R\$ 152.519,78 |
| 10 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23/07/2026 | 22/08/2026 | R\$ 70.927,64 |
| 12 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 22/05/2026 | 28/05/2027 | R\$ 308.408,78 |
| Total | | | | R\$ 25.371.974,57 |

6. PLANO DE APLICAÇÃO

| Dotação Orçamentária | | | Valor - Em R\$1,00 | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Código Dotação Orçamentária | Código de Aplicação | Especificação | Contrapartida proponente | Transferência Voluntária |
| F670215451148088444042 | 311 | Outras obras e Instalações | R\$ 1.268.598,73 | R\$ 24.103.375,84 |

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

| Parcela | Meta | Mês/Ano | Repasso Concedente em R\$1,00 | Contrapartida Proponente R\$1,00 |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Execução de até 2,76% | 07/2026 | R\$ 665.208,42 | R\$ 35.010,98 |
| 2 | Execução de até 4,47% | 08/2026 | R\$ 411.748,95 | R\$ 21.671,00 |
| 3 | Execução de até 13,28% | 09/2026 | R\$ 2.124.557,10 | R\$ 111.818,80 |
| 4 | Execução de até 21,82% | 10/2026 | R\$ 2.057.369,63 | R\$ 108.282,62 |
| 5 | Execução de até 32,89% | 11/2026 | R\$ 2.669.688,92 | R\$ 140.509,95 |
| 6 | Execução de até 41,53% | 12/2026 | R\$ 2.082.060,12 | R\$ 109.582,10 |
| 7 | Execução de até 49,28% | 01/2027 | R\$ 1.867.155,04 | R\$ 98.271,32 |
| 8 | Execução de até 59,85% | 02/2027 | R\$ 2.547.982,01 | R\$ 134.104,32 |
| 9 | Execução de até 70,42% | 03/2027 | R\$ 2.547.982,01 | R\$ 134.104,32 |
| 10 | Execução de até 80,99% | 04/2027 | R\$ 2.548.119,24 | R\$ 134.111,54 |
| 11 | Execução de até 91,62% | 05/2027 | R\$ 2.560.593,19 | R\$ 134.768,06 |
| 12 | Execução de até 100,00% | 06/2027 | R\$ 2.020.911,21 | R\$ 106.363,72 |
| Subtotal | | | | R\$ 25.371.974,57 |

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

8. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Roberto Chun Yan Pan

JOSÉ ALTAIR MOREIRA - Prefeito Municipal de TIJUCAS DO SUL

Aprovado por: GUTO SILVA - Secretário de Estado das Cidades



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_trabalho_pavimentacao_freieurico_melo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Altair Moreira** em 02/02/2026 16:04.

Inserido ao protocolo **24.835.701-0** por: **José Altair Moreira** em: 02/02/2026 16:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: