

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV										
Município:	TIJUCAS DO SUL	SAM	48	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	10/03/2026	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	56	Repasso do Concedente	R\$ 24.103.375,84	95,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	29/01/2026	Dias	30	Sigla	PAM	Nº	nº dias	360	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$ 1.268.598,73	5,00%					
Quantidade:	82.593,20	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	25.371.974,57	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 360			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	Data Início	10/3/26	10/4/26	11/5/26	11/6/26	12/7/26	12/8/26	12/9/26	13/10/26	13/11/26	14/12/26	14/1/27	14/2/27								
	Data Fim	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26	11/9/26	12/10/26	12/11/26	13/12/26	13/1/27	13/2/27	16/3/27								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00														1	21.538,14	0,08%		
2	TERRAPLENAGEM	%			25,00	25,00	25,00	25,00									4	295.673,75	1,17%		
3	DRENAGEM	%	12,45	5,43					20,50	20,50	20,50	20,63					6	3.496.736,39	13,78%		
4	BASE / SUB-BASE	%	2,63	2,63	23,68	23,68	23,68	23,68									6	8.781.251,23	34,61%		
5	REVESTIMENTO	%							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67				6	11.574.788,96	45,62%		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%						100,00									1	25.583,28	0,10%		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					100,00										1	644.546,62	2,54%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%											100,00				1	152.519,78	0,60%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%			100,00												1	70.927,64	0,28%		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	4,04	4,04	3,79	3,86	3,86	3,99	11,78	11,78	11,78	11,82	14,51	14,76			12	308.408,78	1,22%		
<b>TOTAIS</b>															25.371.974,57	100,00%					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																					
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 20.461,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.461,23	0,08%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.076,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.076,91	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	70.222,40	70.222,40	70.222,40	70.222,86	-	-	-	-	-	-	-	-	4	280.890,06	1,11%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	3.695,91	3.695,92	3.695,92	3.695,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14.783,69	0,06%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 413.498,47	180.500,23	-	-	-	-	680.826,97	680.826,97	680.826,97	685.419,96	-	-	-	-	6	3.321.899,57	13,09%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 21.763,08	9.500,01	-	-	-	-	35.833,00	35.833,00	35.833,00	36.074,73	-	-	-	-	-	6	174.836,82	0,69%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ 219.407,99	219.407,99	1.975.842,13	1.975.842,13	1.975.842,13	1.975.846,30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8.342.188,67	32,88%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 11.547,79	11.547,79	103.991,69	103.991,69	103.991,69	103.991,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	439.062,56	1,73%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	1.832.655,50	1.832.655,50	1.832.655,49	1.832.655,49	1.832.655,49	1.832.772,05	-	-	-	6	10.996.049,52	43,34%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	96.455,55	96.455,55	96.455,55	96.455,55	96.455,55	96.461,69	-	-	-	-	6	578.739,44	2,28%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	24.304,12	-	-	-	-	-	-	-	1	24.304,12	0,10%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	1.279,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.279,16	0,01%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	612.319,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	612.319,29	2,41%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	32.227,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.227,33	0,13%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.893,79	-	-	-	1	144.893,79	0,57%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.625,99	-	-	-	-	-	1	7.625,99	0,03%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	67.381,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67.381,26	0,27%		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	3.546,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.546,38	0,01%
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 11.840,72	11.840,72	11.111,31	11.305,10	11.305,10	11.686,84	34.499,55	34.499,55	34.499,55	34.636,78	42.517,73	43.245,35	-	-	-	12	292.988,30	1,15%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 623,20	623,20	584,81	595,01	595,01	615,10	1.815,77	1.815,77	1.815,77	1.822,99	2.237,78	2.276,07	-	-	-	-	12	15.420,48	0,06%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 665.208,41	411.748,94	2.124.557,10	2.057.369,63	2.669.688,92	2.082.060,12	1.867.155,05	2.547.982,02	2.547.982,01	2.548.119,24	2.560.593,18	2.020.911,19	-	-	-	-	24.103.375,81	95,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 35.010,98	21.671,00	111.818,79	108.282,62	140.509,95	109.582,11	98.271,32	134.104,32	134.104,32	134.111,54	134.768,06	106.363,75	-	-	-	-	1.268.598,76	5,00%	
<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$ 700.219,39	433.419,94	2.236.375,89	2.165.652,25	2.810.198,87	2.191.642,23	1.965.426,37	2.682.086,34	2.682.086,33	2.682.230,78	2.695.361,24	2.127.274,94	-	-	-	-	25.371.974,57	100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$ 2,76%	1,71%	8,81%	8,54%	11,08%	8,64%	7,75%	10,57%	10,57%	10,57%	10,62%	8,38%	-	-	-	-	25.371.974,57	100,00%	
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$ 2,76%	4,47%	13,28%	21,82%	32,89%	41,53%	49,28%	59,85%	70,42%	80,99%	91,62%	100,00%	-	-	-	-	OK	OK	
Resp. Técnico:	Assinatura:		Prefeito(a):						Assinatura:						data:						
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA - 68.917/D - ART/RRT Nº 1720256120580			JOSÉ ALTAIR MOREIRA																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				16/12/2025 - ter			