

Município:	TIJUCAS DO SUL	PRIORIDADE Nº 90	SAM	299
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	BAIRROS RINÇÃO MORRO VERMELHO E RIO DE UMA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	16/12/2025 - ter	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 25.371.974,57	Valor total Mão de Obra:	R\$ 7.984.477,31	Valor total dos Materiais: #####
			31,47%	68,53%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 25.371.974,56	
Medição 1 - Início	30	R\$ 700.219,38	A Etapa 1 terá início com a instalação da placa de obra padrão SEDU e a execução de todos os serviços preliminares; nesta fase, também serão realizados a regularização e a compactação do subleito, acompanhadas pelos ensaios tecnológicos correspondentes, além do início dos trabalhos de drenagem.
Medição 2	30	R\$ 433.419,94	Etapa 2 – Nesta fase, os trabalhos de drenagem terão continuidade, assim como a regularização e a compactação do subleito, acompanhadas pelos ensaios tecnológicos correspondentes.
Medição 3	30	R\$ 2.236.375,90	Etapa 3 – Serão iniciados os trabalhos de terraplenagem, bem como a aplicação das camadas de sub-base e base, acompanhados pela realização dos ensaios tecnológicos, conforme as especificações técnicas do projeto. Nesta etapa, também deverão ser executados, em sua totalidade, os serviços de iluminação pública.
Medição 4	30	R\$ 2.165.652,25	Etapa 4 – Terá continuidade a aplicação das camadas de sub-base e base, acompanhada pela realização dos ensaios tecnológicos, conforme o projeto executivo. Também será realizada a colocação dos meios-fios.
Medição 5	30	R\$ 2.810.198,87	Etapa 5 – Prosseguirá a aplicação das camadas de sub-base e base, acompanhada pelos ensaios tecnológicos conforme o projeto executivo. Os serviços de urbanização serão realizados em sua totalidade.
Medição 6	30	R\$ 2.191.642,23	Etapa 6 – serão concluídos os trabalhos de aplicação das camadas de sub-base e base, acompanhada pela realização dos ensaios tecnológicos, conforme o projeto executivo.
Medição 7	30	R\$ 1.965.426,36	Etapa 7 – Serão iniciados os trabalhos de aplicação da camada asfáltica, juntamente com a realização dos respectivos ensaios tecnológicos, garantindo a conformidade com as especificações do projeto.
Medição 8	30	R\$ 2.682.086,33	Etapa 8 – Terá continuidade a aplicação da camada asfáltica, juntamente com a realização dos respectivos ensaios tecnológicos, garantindo a conformidade com as especificações do projeto.

<b>Medição 9</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 2.682.086,33</b>	Etapa 9 – Prosseguirá a aplicação da camada asfáltica, acompanhada pelos ensaios tecnológicos correspondentes, garantindo a conformidade com as especificações do projeto. Também haverá avanço nos serviços de drenagem, com a execução das sarjetas conforme previsto em projeto.
<b>Medição 10</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 2.682.230,78</b>	Etapa 10 – Terá continuidade a aplicação da camada asfáltica, juntamente com a realização dos respectivos ensaios tecnológicos, garantindo a conformidade com as especificações do projeto. Nesta etapa, os serviços de drenagem e execução das sarjetas também avançarão conforme o projeto.
<b>Medição 11</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 2.695.361,25</b>	Etapa 11 – terão continuidade os trabalhos de aplicação da camada asfáltica, juntamente com os ensaios tecnológicos correspondentes, garantindo a conformidade com as especificações do projeto. Nesta etapa, os serviços de drenagem e execução das sarjetas também avançarão conforme o projeto.
<b>Medição 12</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 2.127.274,94</b>	Etapa 12 – Serão concluídos os trabalhos de aplicação da camada asfáltica, juntamente com os ensaios tecnológicos correspondentes. Será realizada, em sua totalidade, a sinalização viária, e concluídos os serviços de drenagem, encerrando as atividades previstas no cronograma de execução.