

SEDEF 2026	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	TIJUCAS DO SUL			SAM	41	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		47	Repasso do Concedente		R\$	1.994.362,02	74,48%			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA LOTE nº										1	Data	10/03/2026	Dias	70	Data	29/05/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	683.372,52	25,52%
Quantidade:	456,86		m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	2.677.734,54		100,00%								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL										
	Número de DIAS de cada ETAPA:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		29/5/26	29/6/26	30/7/26	30/8/26	30/9/26	31/10/26	1/12/26	1/1/27	1/2/27	4/3/27	4/4/27	5/5/27														
	Data Fim		28/6/26	29/7/26	29/8/26	29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26	31/1/27	3/3/27	3/4/27	4/5/27	4/6/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00																			1	102.356,04	3,82			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	54,47									29,45		16,08								3	84.692,20	3,16			
3	FUNDACOES		%	31,06	68,94																		2	251.251,45	9,38			
4	ESTRUTURAS		%	29,32		46,85	12,29						9,56		1,98								5	575.530,07	21,49			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%			29,27		29,27	14,64						26,82								4	124.360,75	4,64			
6	COBERTURA		%						9,29	78,24	12,47												3	177.402,48	6,63			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					43,48	30,25	8,99	16,18				1,09								5	254.803,67	9,52			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%			7,50	7,49	10,22	8,26	13,98	37,78	3,93			10,84								8	252.150,20	9,42			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%				7,96	18,83	9,62	1,92	8,37	29,23	24,08										7	165.362,15	6,18			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			6,76	3,46	18,85	15,58	43,33	2,80	3,50	0,72		5,00								9	539.058,21	20,13			
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%											98,97	1,03								2	65.124,70	2,43			
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%				0,24				10,98	45,64			43,14								4	85.642,62	3,20			
TOTALS																							2.677.734,54	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	76.234,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	76.234,22	2,85%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.121,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.121,82	0,98%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	34.355,94	-	-	-	-	-	-	-	-	18.577,04	-	10.145,30	-	-	-	-	-	-	3	63.078,28	2,36%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.772,14	-	-	-	-	-	-	-	-	6.365,47	-	3.476,31	-	-	-	-	-	-	3	21.613,92	0,81%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	58.128,65	129.002,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	187.130,70	6,99%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	19.917,91	44.202,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	64.120,75	2,39%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	125.672,07	-	200.835,15	52.686,78	-	-	-	-	-	40.982,96	-	8.474,68	-	-	-	-	-	-	5	428.651,64	16,01%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	43.061,81	-	68.816,60	18.053,24	-	-	-	-	-	14.042,91	-	2.903,87	-	-	-	-	-	-	5	146.878,43	5,49%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	27.111,99	27.111,99	13.555,88	-	-	-	-	-	24.843,35	-	-	-	-	-	-	4	92.623,21	3,46%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	9.289,98	9.289,98	4.644,95	-	-	-	-	-	8.512,63	-	-	-	-	-	-	4	31.737,54	1,19%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	12.273,70	103.372,46	16.482,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	132.128,40	4,93%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.205,61	35.420,80	5.647,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.274,08	1,69%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	82.520,35	57.399,22	17.066,21	30.713,11	-	-	-	2.077,49	-	-	-	-	-	-	5	189.776,38	7,09%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	28.275,78	19.667,97	5.847,77	10.523,91	-	-	-	711,86	-	-	-	-	-	-	5	65.027,29	2,43%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	14.083,81	14.063,37	19.202,21	15.508,67	26.250,26	70.946,30	7.388,79	-	-	20.356,68	-	-	-	-	-	-	8	187.800,09	7,01%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	4.825,85	4.818,84	6.579,68	5.314,08	8.994,71	24.309,91	2.531,78	-	-	6.975,26	-	-	-	-	-	-	8	64.350,11	2,40%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	9.798,58	23.189,80	11.848,89	2.370,44	10.302,55	35.999,20	29.651,37	-	-	-	-	-	-	-	-	7	123.160,83	4,60%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.357,50	7.946,03	4.060,05	812,24	3.530,19	12.335,20	10.160,11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42.201,32	1,58%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	27.124,53	13.884,22	75.691,68	62.533,74	173.960,81	11.247,82	14.069,81	2.902,23	-	20.072,76	-	-	-	-	-	-	9	401.487,60	14,99%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	9.294,28	4.757,46	25.935,92	21.427,32	59.608,05	3.854,09	4.821,05	994,46	-	6.877,98	-	-	-	-	-	-	9	137.570,61	5,14%				
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.007,25	497,27	-	-	-	-	-	-	2	48.504,52	1,81%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.449,79	170,39	-	-	-	-	-	-	2	16.620,18	0,62%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	156,15	-	-	-	-	7.004,57	29.108,91	-	27.516,53	-	-	-	-	-	-	4	63.786,16	2,38%				
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	53,50	-	-	-	-	2.400,13	9.974,23	-	9.428,60	-	-	-	-	-	-	4	21.856,46	0,82%				
T	TOTALS	TESOURO	R\$	294.390,88	129.002,05	242.043,49	117.701,09	227.716,03	173.120,10	323.020,18	146.696,59	86.566,71	92.113,60	48.007,25	113.984,06	-	-	-	-	-	-	12	1.994.362,03	74,48%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	100.873,68	44.202,84	82.936,73	40.330,52	78.027,39	59.319,98	110.683,57	50.265,90	29.662,26	31.562,95	16.449,79	39.056,90	-	-	-	-	-	-	12	683.372,51	25,52%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	395.264,56	173.204,89	324.980,22	158.031,61	305.743,42	232.440,08	433.703,75	196.962,49	116.228,97	123.676,55	64.457,04	153.040,96	-	-	-	-	-	-	12	2.677.734,54	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,76%	6,47%	12,14%	5,90%	11,42%	8,68%	16,20%	7,36%	4,34%	4,62%	2,41%	5,72%	-	-	-	-	-	-		2.677.734,54	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,76%	21,23%	33,37%	39,27%	50,69%	59,37%	75,56%	82,92%	87,26%	91,88%	94,28%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	OK	OK				
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:										data:							
AMANDA VALENGA SCHELBAUER - CREA PR-145.252/D - ART/RRT Nº 1720253914241										JOSÉ ALTAIR MOREIRA																		
USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		09/03/2026 - seg				