

SFM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID															PAVIMENTAÇÃO									
Município:	Bocaiúva do Sul				SAM	XX	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra					Empréstimo		R\$	-	0,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1	Data	06/02/2024	Dias	70	Data	26/04/2024				Contrapartida do Proponente		R\$	660.785,41	100,00%						
Quantidade:					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		660.785,41	100,00%						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL								
	Data Início			26/4/24	27/5/24	27/6/24	28/7/24	28/8/24	28/9/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00											
	Data Fim			26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			50	50												5.054,05	0,76								
2	TERRAPLENAGEM			50	50												14.984,95	2,27								
3	BASE / SUB-BASE				50	50											190.726,81	28,86								
4	REVESTIMENTO							50	50								179.164,27	27,11								
5	MEIO-FIO E SARJETA				25	25	25	25									41.742,40	6,32								
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					30	30	30	10								-	-								
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						25	25	50								14.400,55	2,18								
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA							50	50								-	-								
9	SERVIÇOS DIVERSOS					25	25	25	25								-	-								
10	DRENAGEM			50	50												203.993,38	30,87								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			20	20	20	20	10	10								10.719,00	1,62								
TOTAIS																		660.785,41	100,00							
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	PARCELAS															Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
				1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.527,03	2.527,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.054,05	0,76%								
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.492,48	7.492,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14.984,95	2,27%								
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	95.363,41	95.363,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	190.726,81	28,86%								
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	89.582,14	89.582,14	-	-	-	-	-	-	2	179.164,27	27,11%								
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	10.435,60	10.435,60	10.435,60	10.435,60	-	-	-	-	-	-	-	4	41.742,40	6,32%								
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.600,14	3.600,14	7.200,28	-	-	-	-	-	-	3	14.400,55	2,18%								
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	101.996,69	101.996,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	203.993,38	30,87%								
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%								
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.143,80	2.143,80	2.143,80	2.143,80	1.071,90	1.071,90	-	-	-	-	-	-	6	10.719,00	1,62%								
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%								
C		CONTRAPARTIDA	R\$	114.159,99	219.959,00	107.942,81	16.179,54	104.689,77	97.854,31	-	-	-	-	-	-		660.785,41	100,00%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	114.159,99	219.959,00	107.942,81	16.179,54	104.689,77	97.854,31	-	-	-	-	-	-	-		660.785,41	100,00%								
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	17,28%	33,29%	16,34%	2,45%	15,84%	14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		660.785,41	100,00%								
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	17,28%	50,56%	66,90%	69,35%	85,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK								
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:								
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/04/2023 - sex						