



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.088.048-20/2023	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR	RUA CARLITO GUIMARÃES DE BRITO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Extensão 376,15 m

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	RUA CARLITO GUIMARÃES DE BRITO	881.258,38	% Período:	5,88%	37,70%	42,97%	13,44%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.493,29	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	43.143,13	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	205.942,61	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	462.067,97	% Período:		25,00%	75,00%									
1.5.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	128.572,42	% Período:			25,00%	75,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.038,96	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 881.258,38			%:	5,88%	37,70%	42,97%	13,44%								
Período:	Repassse:			28.947,83	185.490,12	211.422,09	66.139,96								
	Contrapartida:			22.902,81	146.755,26	167.271,99	52.328,32								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			51.850,64	332.245,38	378.694,09	118.468,27								
Acumulado:	%:			5,88%	43,58%	86,56%	100,00%								
	Repassse:			28.947,83	214.437,95	425.860,04	492.000,00								
	Contrapartida:			22.902,81	169.658,07	336.930,06	389.258,38								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			51.850,64	384.096,02	762.790,11	881.258,38								

ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Oéliton Antunes Coelho
CREA/CAU: 115.283-2
ART/RRT: 7869524-8