

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	AGUDOS DO SUL		SAM	63	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	78	Repasse do Concedente		R\$	1.341.662,02	100,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	18/12/2025	Dias	60	Data	26/02/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	120	ERRO - Ajustar o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente							
Quantidade:	6.587,95 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	1.341.662,02	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM			6	1	2	3	4	5	6												ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início			26/02/26	28/03/26	27/04/26	27/05/26	26/06/26	26/07/26																	
	Data Fim			28/03/26	27/04/26	27/05/26	26/06/26	26/07/26	25/08/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	3.639,05	0,27%			
2	TERRAPLENAGEM		%	100,00																	1	41.263,69	3,08%			
3	DRENAGEM		%	100,00																	1	79.054,61	5,89%			
4	BASE / SUB-BASE		%		53,83	46,17															2	514.720,02	38,36%			
5	REVESTIMENTO		%				59,01	40,99													2	485.354,23	36,18%			
6	MEIO-FIO E SARJETA		%						100,00												1	120.238,95	8,96%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%						100,00												1	37.321,74	2,78%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%						100,00												1	31.228,27	2,33%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%						100,00												1	2.822,40	0,21%			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%						100,00												1	26.019,06	1,94%			
TOTAIS																						1.341.662,02	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE	TOTAL	% S/		
			R\$	1	2	3	4	5	6												ETAPAS	ITEM	ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.639,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.639,05	0,27%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	41.263,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.263,69	3,08%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	79.054,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.054,61	5,89%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	277.073,79	237.646,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	514.720,02	38,36%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	286.407,53	198.946,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	485.354,23	36,18%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	120.238,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.238,95	8,96%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	37.321,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.321,74	2,78%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	31.228,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31.228,27	2,33%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	2.822,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.822,40	0,21%			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	26.019,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.019,06	1,94%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	123.957,35	277.073,79	237.646,23	286.407,53	198.946,70	217.630,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.341.662,02	100,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	123.957,35	277.073,79	237.646,23	286.407,53	198.946,70	217.630,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.341.662,02	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,24%	20,65%	17,71%	21,35%	14,83%	16,22%													1.341.662,02	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,24%	29,89%	47,60%	68,95%	83,78%	100,00%													OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:								data:				
GUILHERME JOSÉ MOLETTA - CREA PR-123.482/D - ART/RRT Nº		1720253883885								GENEZIO GONÇALVES DA LUZ																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						28/11/2025 - sex				