

SEDEF 2026	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:		PINHALAO		SAM	33	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		52	Repasso do Concedente			R\$	1.994.362,02	84,46%		
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA		LOTE nº	1	Data	03/02/2026	Dias	70	Data	24/04/2026	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente			R\$	366.824,01	15,54%			
Quantidade:		456,86	m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.361.186,03	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
		Data Início		24/4/26	25/5/26	25/6/26	26/7/26	26/8/26	26/9/26	27/10/26	27/11/26	28/12/26																
		Data Fim		24/5/26	24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27																
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	77.760,85	3,29				
	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00																		1	2.299,50	0,10				
	3	FUNDACOES	%		100,00																	1	297.749,36	12,61				
	4	ESTRUTURAS	%			77,63	22,37															2	366.531,69	15,52				
	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			41,44	41,44	17,11														3	103.441,49	4,38				
	6	COBERTURA	%					9,29	78,24	12,47												3	172.548,91	7,31				
	7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				43,63	30,35	9,78	16,24												4	246.991,24	10,46				
	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		9,76	8,28	11,30	9,13	15,44	41,74	4,35											7	221.954,72	9,40				
	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			11,58	25,64	20,15	2,08	9,03	31,54											6	149.076,00	6,31				
	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		7,15	3,35	18,67	15,64	40,12	9,23	5,85											7	568.397,44	24,08				
	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						4,79	48,80	46,41											3	52.478,91	2,22				
	12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%			0,20				25,44	74,36											3	101.955,92	4,32				
TOTAIS																								2.361.186,03	100,00			
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
				ETAPAS (R\$)																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	65.680,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65.680,25	2,78%				
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	12.080,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.080,60	0,51%				
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	1.942,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.942,26	0,08%				
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	357,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	357,24	0,02%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	251.492,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	251.492,26	10,65%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	46.257,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.257,10	1,96%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	240.342,19	69.246,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	309.588,86	13,11%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	44.206,26	12.736,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56.942,83	2,41%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	36.210,18	36.210,18	14.950,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87.371,24	3,70%				
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	6.660,16	6.660,16	2.749,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.070,25	0,68%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.537,25	114.026,02	18.179,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	145.742,44	6,17%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	2.489,91	20.972,86	3.343,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26.806,47	1,14%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	91.022,81	63.313,34	20.406,00	33.877,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	208.619,72	8,84%				
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	16.741,87	11.645,25	3.753,28	6.231,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	38.371,52	1,63%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	-	-	18.305,24	15.515,91	21.184,00	17.110,37	28.952,48	78.254,85	8.149,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	187.472,76	7,94%				
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.366,90	2.853,85	3.896,38	3.147,12	5.325,24	14.393,45	1.499,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	34.481,96	1,46%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	-	-	-	14.583,77	32.279,47	25.366,26	2.614,61	11.363,94	39.708,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	125.916,16	5,33%				
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.682,41	5.937,18	4.665,63	480,91	2.090,18	7.303,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23.159,84	0,98%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	TESOURO	R\$	-	-	34.307,75	16.071,30	89.633,94	75.086,96	192.593,59	44.319,34	28.080,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	480.093,59	20,33%				
10C	IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	6.310,24	2.956,00	16.486,42	13.810,78	35.423,83	8.151,68	5.164,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	88.303,85	3,74%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.124,44	21.629,46	20.572,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44.326,00	1,88%				
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	390,75	3.978,32	3.783,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.152,91	0,35%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS	TESOURO	R\$	-	-	-	172,24	-	-	-	21.904,91	64.039,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86.116,48	3,65%				
12C	TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	31,68	-	-	-	4.028,98	11.778,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15.839,44	0,67%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	67.622,51	251.492,26	292.955,18	151.800,07	270.330,40	209.365,06	360.717,14	229.529,24																	