

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID						CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:	PINHALAO	SAM	34	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	51	Repasso do Concedente	R\$	1.300.000,00	87,89%															
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL - PROED 1	LOTE nº	1	Data	03/02/2026	Dias	70	Data	24/04/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	179.145,01	12,11%											
Quantidade:	481,73	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Valor Total	1.479.145,01	100,00%								
		6	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL								
			Número de DIAS de cada ETAPA: 180																											
			24/4/26	25/5/26	25/6/26	26/7/26	26/8/26	26/9/26																						
			24/5/26	24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	5.819,79	0,39								
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00																	1	5.793,87	0,39								
3	FUNDAÇÕES	%	100,00																	1	5.428,08	0,37								
4	ESTRUTURAS	%	50,00	50,00																2	544.139,99	36,79								
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			100,00															1	99.824,71	6,75								
6	COBERTURA	%			100,00															1	27.042,29	1,83								
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				100,00														1	182.728,45	12,36								
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				1,27	98,73													2	209.018,94	14,13								
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				30,28	69,72													2	64.676,61	4,37								
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%						100,00												1	316.813,72	21,42								
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%						100,00												1	16.472,56	1,11								
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00												1	1.386,00	0,09								
TOTAIS																							1.479.145,01	100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																														
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	5.114,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.114,93	0,35%							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	704,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	704,86	0,05%							
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	5.092,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.092,15	0,34%							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	701,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	701,72	0,05%							
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	4.770,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.770,66	0,32%							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	657,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	657,42	0,04%							
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	239.121,83	239.115,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	478.237,09	32,33%							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	32.951,90	32.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65.902,90	4,46%							
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	87.734,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87.734,55	5,93%							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	12.090,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.090,16	0,82%							
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	23.767,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.767,09	1,61%							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.275,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.275,20	0,22%							
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	160.597,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.597,50	10,86%							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	22.130,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.130,95	1,50%							
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	2.332,39	181.371,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183.703,84	12,42%							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	321,41	24.993,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.315,10	1,71%							
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	17.214,11	39.629,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56.843,37	3,84%							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.372,17	5.461,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.833,24	0,53%							
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	278.443,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	278.443,18	18,82%							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	38.370,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38.370,54	2,59%							
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	14.477,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.477,50	0,98%							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	1.995,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.995,06	0,13%							
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	1.218,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.218,14	0,08%							
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	167,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	167,86	0,01%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	254.099,57	239.115,26	111.501,64	180.144,00	221.000,71	294.138,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.300.000,00	87,89%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	35.015,90	32.951,00	15.365,36	24.824,53	30.454,76	40.533,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	179.145,01	12,11%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	289.115,47	272.066,26	126.867,00	204.968,53	251.455,47	334.672,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.479.145,01	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	19,55%	18,39%	8,58%	13,86%	17,00%	22,63%														1.479.145,01	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	19,55%	37,94%	46,52%	60,37%	77,37%	100,00%														OK	OK						
Resp. Técnico:	Assinatura:						Prefeito:	Assinatura:						data:																
JOSÉ MANUEL DE CARVALHO - CREA PR-19.338/D - ART / RRT Nº 1720255892733						LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				03/02/2026 - ter														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																														