



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR](#)

CRONOGRAMA GLOBAL														
EMPREENDIMENTO: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ARRUAMENTO PARA NOVA ESCOLA NO BAIRRO SANTA PAULA										TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI				
Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.371,58	100,00%	100%										
2	TERRAPLENAGEM - ETAPA 1 (VIA)	R\$ 66.586,07	100,00%	100%										
3	TERRAPLENAGEM - ETAPA 2 (TERRENO)	R\$ 158.203,13	30,00%	30%	70%	100%								
4	CONTENÇÃO	R\$ 23.361,29			100%	100%								
5	DRENAGEM - VIA	R\$ 53.752,20					100%	100%						
6	PAVIMENTAÇÃO - VIA	R\$ 45.701,25					70%	70%	30%	100%				
7	PASSEIO - VIA	R\$ 59.635,18							100%	100%				
8	SINALIZAÇÃO - VIA	R\$ 14.986,26							100%	100%				
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.001,39							100%	100%				
			30,32%	30,32%	30,03%	60,35%	19,20%	79,55%	20,45%	69,68%				
		R\$ 446.598,34	R\$ 135.418,58		R\$ 134.103,48		R\$ 85.743,07		R\$ 91.333,20					
	ACUMULADO (R\$)		R\$ 135.418,58		R\$ 269.522,06		R\$ 355.265,14		R\$ 446.598,34					

Responsavel Técnico
DANILO ROMERO TRINDADE
Eng. Civil - CREA - Pr. 167040/D

23 DE SETEMBRO DE 2024

Data