

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	TIBAGI	SAM	116
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local Obra:	Vias diversas - Sede / Alto do Amparo / Caetano Mendes		

Nº Medições / Etapas
12

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
-SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00051	100,0%	3,00																	
-TERRAPLENAGEM	100,0%	-	54,01 %	10,19 %	-	-	-	13,88 %	21,92 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520100B	100,0%	5,868,31	1.107,17					1.507,66	2.381,26										
-DRENAGEM	100,0%	25,70 %	10,15 %	-	5,26 %	2,48 %	16,66 %	30,77 %	-	-	-	-	8,97 %	-	-	-	-	-	-
600300	100,0%	1.344,98	418,65					905,17	1.383,41										
601200	100,0%	1.038,66	324,15					698,75	1.044,66										
610400A	100,0%	168,19	65,95					108,97	208,31										
transporte																			
transporte																			
transporte																			
610600D	100,0%	1.008,69	304,91					681,66	876,63										
transporte																			
transporte																			
transporte																			
611000A	100,0%							82,40											
transporte																			
transporte																			
transporte																			
BLSA150	100,0%				34,00	16,00							58,00						
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
CLA080	100,0%	19,00	8,00					11,00	17,00										
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
CLA100	100,0%							2,00											
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
PVMH150	100,0%	23,00	12,00					12,00	31,00										
transporte																			
transporte																			
transporte																			
DISSIPM60	100,0%	2,00	1,00					3,00	2,00										
transporte																			
transporte																			
transporte																			
DISSIPM100	100,0%							1,00											
transporte																			
transporte																			
transporte																			
640600	100,0%		63,00																
-BASE / SUB-BASE	100,0%	-	1,33 %	38,05 %	17,73 %	4,45 %	-	0,77 %	8,45 %	19,15 %	10,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-
511100A	100,0%	6.916,74	2.717,54					4.018,07	6.147,25										
531000	100,0%				1.037,51	407,64				602,71	922,09								
531300	100,0%			4.149,45	706,74				803,61	1.389,10									
transporte																			
transporte																			
-REVESTIMENTO	100,0%	-	-	-	-	34,93 %	13,73 %	-	-	-	20,29 %	31,05 %	-	-	-	-	-	-	-
560100B	100,0%					6.916,74	2.717,54				4.018,07	6.147,25							
589190A	100,0%					7,61	2,99				4,42	6,76							
561100A	100,0%					6.916,74	2.717,54				4.018,07	6.147,25							
589420B	100,0%					3,46	1,36				2,01	3,08							
570000C	100,0%					864,59	339,70				502,26	768,41							

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	12 TOTAL % Quantid.	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA												13	14	15	16	17	18
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
589000M	100,0%				43,23	16,99					25,11	38,42							
- MEIO-FIO E SARJETA	100,0%	-	-	-	31,67 %	15,57 %	-	-	-	21,23 %	31,53 %	-	-	-	-	-	-	-	
810200	100,0%				1.882,80	859,14				1.229,48	1.867,96								
transporte																			
transporte																			
transporte																			
810700	100,0%				64,50	115,00				84,00	72,50								
transporte																			
transporte																			
transporte																			
- SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	100,0%	-	-	-	-	-	27,09 %	21,61 %	-	-	-	-	51,29 %	-	-	-	-	-	
401160	100,0%						1.339,98	1.039,87					2.533,35						
605000F	100,0%						893,32	693,25					1.688,90						
transporte																			
transporte																			
transporte																			
531000B	100,0%						62,53	48,52					118,23						
605000G	100,0%						6,00	10,00					12,00						
834907	100,0%						446,66	346,62					844,44						
- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	-	-	14,10 %	27,93 %	-	-	-	-	57,97 %	-	-	-	-	-	
822350	100,0%						63,85	104,00					216,93						
820000F	100,0%						4,00	1,00					14,00						
820000G	100,0%							7,00					8,00						
820000I	100,0%						1,00	1,00					1,00						
820000J	100,0%						3,00	9,00					14,00						
- ENSAIOS TECNOLÓGICOS	100,0%	-	2,36 %	4,01 %	5,07 %	28,99 %	10,44 %	1,57 %	3,44 %	4,01 %	25,14 %	14,98 %	-	-	-	-	-	-	
09.02.11B	100,0%		9,00	5,00				6,00	8,00										
09.02.11D	100,0%				7,00	5,00				5,00	7,00								
09.02.01	100,0%				7,00	5,00				5,00	7,00								
09.02.01A	100,0%			10,00	5,00				5,00	5,00									
74022/27	100,0%					14,00	10,00				10,00	12,00							
09.04.04	100,0%					5,00	5,00				5,00	5,00							
74022/53	100,0%					16,00	10,00				10,00	16,00							
09.05.02	100,0%					16,00	10,00				10,00	16,00							
09.04.03	100,0%					16,00	10,00				10,00	16,00							
09.04.01	100,0%					16,00	10,00				10,00	16,00							
09.01.18	100,0%					1,00					1,00								
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital): VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS - RPF -27873/13 AL - ART/IRRT Nº AL20250505968	Prefeito(a) (assinatura digital): RILDO EMANOEL LEONARDI
---	---