

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	TIBAGI	SAM	116	Edital no Município	17/03/2026	Procedimento prévio	17/03/2026	Início previsto da Obra	17/03/2026	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	123	Prazo do Projeto	360	Prioridade Nº	123	Repasso do Concedente	R\$ 6.437.994,74	100,00%											
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	05/02/2026	Dias	30	Data	17/03/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente													
Quantidade:	19.799,60	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	6.437.994,74	100,00%								
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE	TOTAL	% S/									
ITEM		ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL										
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 360																														
	Data Início		17/3/26	17/4/26	18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26	20/11/26	21/12/26	21/1/27	21/2/27																
	Data Fim		16/4/26	17/5/26	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26	20/12/26	20/1/27	20/2/27	23/3/27																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00															1	12.423,09	0,00										
2	TERRAPLENAGEM	%		54,01	10,19					13,88	21,92							4	114.510,78	0,02										
3	DRENAGEM	%	25,70	10,15		5,26	2,48	16,66	30,77					8,97				7	1.316.086,05	0,20										
4	BASE / SUB-BASE	%		1,33	38,05	17,73	4,45		0,77	8,45	19,15	10,08						8	2.548.649,70	0,40										
5	REVESTIMENTO	%					34,93	13,73				20,29	31,05					4	1.579.614,30	0,25										
6	MEIO-FIO E SARJETA	%				31,67	15,57				21,23	31,53						4	264.921,11	0,04										
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%						27,09	21,61					51,29				3	468.688,16	0,07										
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						14,10	27,93					57,97				3	57.502,23	0,01										
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																												
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																												
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		2,36	4,01	5,07	28,99	10,44	1,57	3,44	4,01	25,14	14,98					10	75.599,32	0,01										
TOTAIS																		6.437.994,74	1,00											
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																														
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Nº DE	TOTAL	% S/										
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)												ETAPAS	ITEM	ITEM												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	12.423,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.423,09	0,19%										
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	61.851,99	11.669,57	-	-	-	15.890,74	25.098,48	-	-	-	-	-	-	4	114.510,78	1,78%										
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	338.223,42	133.604,17	-	69.237,94	32.582,57	219.313,07	405.013,11	-	-	-	-	118.111,77	-	-	7	1.316.086,05	20,44%										
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	33.892,02	969.639,69	451.808,15	113.519,58	-	19.688,55	215.329,53	487.988,56	256.783,62	-	-	-	-	8	2.548.649,70	39,59%										
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	551.811,47	216.838,25	-	-	-	320.537,56	490.427,02	-	-	-	4	1.579.614,30	24,54%										
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	83.904,34	41.242,74	-	-	-	56.237,04	83.536,99	-	-	-	-	4	264.921,11	4,11%										
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	126.980,84	101.298,10	-	-	-	-	240.409,22	-	-	3	468.688,16	7,28%										
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	8.108,78	16.057,91	-	-	-	-	33.335,54	-	-	3	57.502,23	0,89%										
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	1.780,74	3.029,30	3.833,02	21.918,30	7.892,75	1.187,16	2.602,88	3.029,30	19.002,20	11.323,67	-	-	-	10	75.599,32	1,17%										
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	350.646,51	231.128,92	984.338,56	608.783,45	761.074,66	579.133,69	559.135,57	243.030,89	547.254,90	679.860,37	501.750,69	391.856,53	-	-		6.437.994,74	100,00%										
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-											
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	350.646,51	231.128,92	984.338,56	608.783,45	761.074,66	579.133,69	559.135,57	243.030,89	547.254,90	679.860,37	501.750,69	391.856,53	-	-		6.437.994,74	100,00%										
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,45%	3,59%	15,29%	9,46%	11,82%	9,00%	8,68%	3,77%	8,50%	10,56%	7,79%	6,09%				6.437.994,74	100,00%										
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,45%	9,04%	24,33%	33,78%	45,60%	54,60%	63,28%	67,06%	75,56%	86,12%	93,91%	100,00%				OK	OK										
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:										data:									
VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS - RPF-27873/13 AL - ART/RRT Nº AL2025050968										RILDO EMANOEL LEONARDI																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										05/02/2026 - qui